

## ZAPISNIK

o primopredaji okončanom obračunu izvedenih radova na **izgradnji objekta "MRTVAČNICA" na mjesnom groblju u Bakovčicama**, održano dana 09.04.2008. godine. u prostoru objekta Zrinski trg 1 u Koprivnici.

NARUČITELJ: GRAD Koprivnica

IZVODITELJ: «DANIJELA» d.o.o. Bakovčice

NADZOR: «COART» d.o.o. Koprivnica,

Okončanom obračunu prisutni:

1. Jasna Golubić – Grad Koprivnica Koprivnica
2. Milenko Stanić – «DANIJELA» d.o.o. Bakovčice
3. Mirko Patrčević – "Coart" d.o.o. Koprivnica

### I. UGOVORNA DOKUMENTACIJA

Radovi na izgradnji objekta "Mrtvačnica" na mjesnom groblju u Bakovčicama, izvođeni su temeljem:

- Ugovora br. 318/07 za radove na izgradnji objekta "Mrtvačnica" na mjesnom groblju u Bakovčicama, od 01.08.2007. god.,
- Ponude Izvoditelja od 26.07.2007. i ponudbenom troškovniku.

### II. TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

Radovi su izvedeni prema tehničkoj dokumentaciji broj TD 030714 od svibnja 2007. izrađenoj od "COART" d.o.o., ponudi Izvoditelja od 26.07.2007. god. i građevinskoj dozvoli KLASA:UP/I-361-03/07-01/157, Ur.broj:2137-03-07-5., od 25.07.2007. god.

### III. ROK IZVOĐENJA

Prema Ugovoru br. 318/07 za radove na izgradnji objekta "Mrtvačnica" na mjesnom groblju u Bakovčicama, 01.08.2007. god., Članak 5. Izvoditelj je bio dužan radove izvesti u roku od 60 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao.

Izvoditelj je izvršio pregled gradilišta i uveden je u posao dana **09.08.2007.** god.

Prema građevinskom dnevniku, ovjerenom od strane nadzornog inženjera početak radova bio je 23.08.2007. a završetak 27.09.2007. god.

Slijedom svega navedenog Izvoditelj je ugovorene radove izveo u ugovorenom roku.

### IV. TEHNIČKI PREGLED

Obzirom da je dana 01.10.2007. god. stupio na snagu novi Zakon o prostornom uređenju i gradnji, odredbama tog Zakona na drugačiji je način određen postupak ishoda upotrebe dozvole odnosno uvjerenja za uporabu.

U skladu s odredbama tog Zakona dana 07.04.2008. god. izdano je Uvjerenje za uporabu građevine, temeljem kojeg će se izvršiti evidentiranje objekta u katastarskom operatu te izdavanje rješenja za obavljanje djelatnosti, prema posebnom propisu.

## V. PRIMOPREDAJA RADOVA

Pregledom ugovorne dokumentacije, ugovora i izvedenih radova na licu mjesta, svi ugovoreni radovi su izvedeni.

Izvoditelj je predao Naručitelju građevinske dnevnik, dokaze kvalitete ugrađenih materijala i izvedenih radova obuhvaćene "Rekapitulacijom dokaza kvalitete za građevinu; Zgrada mrtvačnice u naselju Bakovčice", od 12.10.2007. god.

Predana dokumentacija pregledana je od strane nadzornog inženjera.

## VI. CIJENA RADOVA I PLAĆANJE

Radovi na izgradnji objekta ugovoreni su po sistemu "KLJUČ U RUKE" s fiksnim cijenama.

Prema Ugovoru br. 318/07 za radove na izgradnji objekta "Mrtvačnica" na mjesnom groblju u Bakovčicama, ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 177.650,00 kuna, bez PDV-a. Obzirom da su izvedeni svi radovi ugovoreni sistemom «ključ u ruke» to je ujedno i vrijednost izvedenih radova.

Za izvedene radove je, u skladu s Ugovorom ispostavljena je jedna privremena situacija, prema kojoj je izvršeno plaćanje u ukupnom iznosu od 106.590,00 kuna bez PDV.

Za razliku u cijeni vrijednosti izvedenih/ugovorenih radova i do sada plaćenih radova, Izvoditelj će po obostranoj ovjeri okončanog obračuna ispostaviti okončanu situaciju nakon čega Izvoditelj radova od Naručitelja, po osnovu navedenog ugovora nema više nikakvih financijskih potraživanja.

Plaćanje po okončanoj situaciji Naručitelj će izvršiti u ugovorenom roku, nakon ispostave okončane situacije.

## VII. GARANTNI ROK

U skladu s ugovorom o izvođenju radova, Članak 14. utvrđuje se dan 09.04.2008. god., kao dan primopredaje radova od kojeg dana počinju teći ugovoreni garantni rokovi za kvalitetu izvedenih radova.