

Klasa:310-02/07-01/39
Ur.broj:2137/01-07-01/1-08-28

ZAPISNIK

o primopredaji i okončanom obračunu izvedenih radova na rekonstrukciji javne rasvjete u Preložnoj ulici i ulici Slavka Lowyja u Koprivnici održanom dana 27.8.2008. godine, u prostorijama Grada Koprivnice, Zrinski trg 1.

NARUČITELJ: Grad Koprivnica

IZVODITELJ: „ELIN“ d.o.o. Koprivnica

NADZOR: „TRG“ d.o.o. Koprivnica

Primopredaji i okončanom obračunu prisutni:

1. Mario Perković - Grad Koprivnica
2. Josip Sulimanec – izvoditelj radova
3. Vladimir Škrinjar – nadzorni inženjer

I. UGOVORNA DOKUMENTACIJA

Za izvođenje predmetnih radova Grad Koprivnica sklopio je 7.12.2007. godine Ugovor br.421/07. o rekonstrukciji javne rasvjete u Preložnoj ulici i ulici Slavka Lowyja u Koprivnici sa „ELIN“ d.o.o. Koprivnica.

II TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I GRAĐEVNA DOZVOLA

Radovi su izvedeni prema odobrenoj tehničkoj dokumentaciji:

- glavni projekt izraden od « TRG» d.o.o. Koprivnica, broj TD: 06/07, od listopada 2007. godine.

Za radove je izdana Potvrda glavnog projekta KLASA: UP/I-361-03/07-01/20; UR.BROJ: 2137-03-07-3, od 18.12.2007. godine.

III. ROK IZVOĐENJA

Ugovoreni rok izvođenja je :

- izvođenje radova odmah po potpisu ugovora i uvođenju u posao, a završetak u roku od 25 radnih dana.

Ovjerenim građevinskim dnevnikom evidentirano je:

- uvođenje u posao 22.01.2008. godine
- završetak radova 22.04.2008. godine

Unutar navedenog razdoblja evidentirano je ukupno 22 radnih dana kada su se izvodili građevinski i elekromonterski radovi. Radovi se nisu mogli izvoditi u kontinuitetu zbog vremenskih uvjeta, kao i usklađivanja radova sa radovima na nn mreži.

Temeljem navedenog utvrđuje se da su radovi završeni unutar ugovorenog roka.

IV. UPORABNA DOZVOLA

Radovi su izvedeni u skladu s potvrdom na glavni projekt, izvršen je tehnički pregled sa kojeg je sastavljen zapisnik dana 20.06.2008. godine, te je 04.07.2008. izdana uporabna dozvola.

V. PLAĆANJE

Radovi su izvedeni u ugovorenom obimu.

Vrijednost ukupno izvršenih radova utvrđena je temeljem ovjerene građevinske knjige i iznosi 93.086,00 kn bez PDV-a, odnosno 113.564,92 kn sa PDV-om.

Za izvršeni posao Izvoditelj je ispostavio dvije privremene situacije na ukupni iznos od 70.341,00 kn bez PDV, odnosno 85.816,02 kn sa PDV-om.

VI. GARANTNI ROK

U skladu s ugovorom o izvođenju radova, članak XIII, utvrđuje se dan 27.08.2008. godine, kao dan primopredaje radova, od kojeg počinje teći garantni rok od dvije godine za kvalitetu izvedenih radova, odnosno 10 godina za konstruktivne dijelove gradnje.