

Klasa:310-02/07-01/38
Ur.broj:2137/01-07-01/1-08-26

ZAPISNIK

o primopredaji i okončanom obračunu izvedenih radova na rekonstrukciji javne rasvjete u Ulici Stjepana Kukeca i Ulici Josipa Reša u Koprivnici održanom dana 06.08.2008. godine, u prostorijama Grada Koprivnice, Zrinski trg 1.

NARUČITELJ: Grad Koprivnica

IZVODITELJ: „ELIN“ d.o.o. Koprivnica

NADZOR: „TRG“ d.o.o. Koprivnica

Primopredaji i okončanom obračunu prisutni:

1. Mario Perković - Grad Koprivnica
2. Josip Sulimanec – izvoditelj radova
3. Vladimir Škrinjar – nadzorni inženjer

I. UGOVORNA DOKUMENTACIJA

Za izvođenje predmetnih radova Grad Koprivnica sklopio je 07.12.2007. godine Ugovor br.419/07. o rekonstrukciji javne rasvjete u Ulici Stjepana Kukeca i Ulici Josipa Reša u Koprivnici sa „ELIN“ d.o.o. Koprivnica.

II TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I GRAĐEVNA DOZVOLA

Radovi su izvedeni prema odobrenoj tehničkoj dokumentaciji:

- glavni projekt izrađen od « TRG» d.o.o. Koprivnica, broj TD: 07/07, od listopada 2007. godine.

Za radove je izdana Potvrda glavnog projekta KLASA: UP/I-361-03/08-01/10; UR.BROJ: 2137/01-06/9-08-2, od 29.01.2008. godine.

III ROK IZVOĐENJA

Ugovoreni rok izvođenja je :

- izvođenje radova odmah po potpisu ugovora i uvođenju u posao, a završetak u roku od 25 radnih dana.

Ovjerenim građevinskim dnevnikom evidentirano je:

- uvođenje u posao 25.01.2008. godine
- završetak radova 22.04.2008. godine

Unutar navedenog razdoblja evidentirano je ukupno 15 radnih dana kada su se izvodili građevinski i elektromonterski radovi. Radovi se nisu mogli izvoditi u kontinuitetu zbog vremenskih uvjeta, kao i usklađivanja radova sa radovima na nn mreži. Temeljem navedenog utvrđuje se da su radovi završeni unutar ugovorenog roka.

IV. UPORABNA DOZVOLA

Radovi su izvedeni u skladu s građevnom dozvolom, izvršen je tehnički pregled sa kojeg je sastavljen zapisnik dana 20.06.2008. godine, te 04.07.2008. izdana uporabna dozvola.

V. PLAĆANJE

Radovi su izvedeni u ugovorenom obimu.

Vrijednost ukupno izvršenih radova utvrđena je temeljem ovjerene građevinske knjige i iznosi 76.965,00 kn bez PDV-a, odnosno 93.897,30 kn sa PDV-om.

Za izvršeni posao Izvoditelj je ispostavio dvije privremene situacije na ukupni iznos od 58.232,00 kn bez PDV, odnosno 71.043,04 kn sa PDV-om.

VI. GARANTNI ROK

U skladu s ugovorom o izvođenju radova, članak XIII, utvrđuje se dan 06.08.2008. godine, kao dan primopredaje radova, od kojeg počinje teći garantni rok od dvije godine za kvalitetu izvedenih radova, odnosno 10 godina za konstruktivne dijelove građenja.