

Klasa:340-01/07-01/22
Ur.broj:2137/01-07-01/1-08-30

ZAPISNIK

o primopredaji i okončanom obračunu izvedenih radova na rekonstrukciji prometnice u Ulici Vijećničkoj u Koprivnici održanom dana 29.07.2008.. godine, u prostorijama Grada Koprivnice, Zrinski trg 1,

NARUČITELJ: Grad Koprivnica

IZVODITELJ: «TEGRA» d.d. Čakovec

NADZOR: «COART» d.o.o. Koprivnica

Primopredaji i okončanom obračunu prisutni:

1. Ivan Novak - Grad Koprivnica
2. Goran Srša – izvoditelj radova
3. Damir Kušek – nadzorni inženjer

I. UGOVORNA DOKUMENTACIJA

Za izvođenje predmetnih radova Grad Koprivnica sklopio je 31.08.2007. godine Ugovor br.346/07 za rekonstrukciju prometnice u Ulici Vijećničkoj u Koprivnici sa «TEGRA» d.d. Čakovec.

II TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I GRAĐEVNA DOZVOLA

Radovi su izvedeni prema odobrenoj tehničkoj dokumentaciji:

- glavni projekt prometnice izrađen od «Coart» Koprivnica, broj: TD 090654, od kolovoza 2007. godine,

Za radove je izdana građevna dozvola KLASA: UP/I-361-03/07-01/228; URBROJ: 2137-03-07-3, od 27.09.2007. godine.

III. ROK IZVOĐENJA

Ugovoreni rok izvođenja radova je 40 radnih dana od potpisa ugovora, odnosno uvođenja u posao.

Ovjerenim građevinskim dnevnikom evidentirano je:

- uvođenje u posao 02.10.2007. godine, međutim zbog otežanih radova na vodovodnoj i kanalizacijskoj mreži investitora „Komunalac“ Koprivnica nije se moglo započeti sa

radovima na prometnici. Iskolčenje građevine izvršeno je 09.10.2007. godine, kada su i započeli radovi na rekonstrukciji prometnica.

- Radovi su se u kontinuitetu izvodili do 17.12.2007. godine, kada su u biti i završeni svi radovi osim horizontalne signalizacije. U navedenom periodu bilo je 10 kišnih dana kada se nije moglo raditi i 39 radnih dana.
- Zbog vremenskih uvjeta, 17.12.2007. godine radovi su prekinuti i nastavljani su 16.01.2008. godine, kada su i završeni.

Temeljem navedenog utvrđuje se da su radovi završeni za ukupno 40 radnih dana, što je unutar ugovorenog roka.

IV. UPORABNA DOZVOLA

Radovi su izvedeni u skladu s građevnom dozvolom, izvršen je tehnički pregled iz čega je sastavljen zapisnik dana 24.06.2008. godine, te izdana uporabna dozvola Klasa: UP/I-361-05/08-01/29, URBROJ: 2137/01-06/2-08-07, od 07.07.2008. godine.

V. PLAĆANJE

Radovi su izvedeni u ugovorenom obimu.

Vrijednost ukupno izvršenih radova utvrđena je temeljem ovjerene građevinske knjige i iznosi 592.162,84 kn bez PDV-a, odnosno 722.438,66 kn sa PDV-om.

Za izvršeni posao Izvoditelj je do sada ispostavio dvije privremene situacije na ukupni iznos od 529.518,53 kn bez PDV-a, odnosno 646.012,61 kn sa PDV-om.

VI. GARANTNI ROK

U skladu s ugovorom o izvođenju radova, članak 16, utvrđuje se dan 29.07.2008. godine, kao dan primopredaje radova, od kojeg počinje teći garantni rok od dvije godine za kvalitetu izvedenih radova, odnosno 10 godina za konstruktivne dijelove gradnje.

Izvoditelj daje jamstvo za garantni rok zajedno sa okončanom situacijom u iznosu 10% vrijednosti izvršenih radova, a u obliku bankarske garancije s rokom važenja 2 godine od dana primopredaje radova.

Na zahtjev naručitelja izvoditelj je obavezan o svom trošku ukloniti nedostatke koji se pojave tijekom jamstvenog roka, a koji su posljedica nekvalitetno izvedenih radova.

Ukoliko izvoditelj ne pristupi uklanjanju nedostataka u utvrđenom roku, naručitelj će iste otkloniti putem trećih osoba na teret izvoditelja aktiviranjem bankarske garancije.