

Klasa:310-02/07-01/28
Ur.broj:2137/01-07-01/1-08-22

ZAPISNIK

o primopredaji i okončanom obračunu izvedenih radova na rekonstrukciji javne rasvjete u Vijećničkoj ulici u Koprivnici održanom dana 28.8.2008. godine, u prostorijama Grada Koprivnice, Zrinski trg 1.

NARUČITELJ: Grad Koprivnica

IZVODITELJ: „ELIN“ d.o.o. Koprivnica

NADZOR: „TRG“ d.o.o. Koprivnica

Primopredaji i okončanom obračunu prisutni:

1. Mario Perković - Grad Koprivnica
2. Josip Sulimanec – izvoditelj radova
3. Vladimir Škrinjar – nadzorni inženjer

I. UGOVORNA DOKUMENTACIJA

Za izvođenje predmetnih radova Grad Koprivnica sklopio je 17.10.2007. godine Ugovor br.365/07. o rekonstrukciji javne rasvjete u Vijećničkoj ulici u Koprivnici sa „ELIN“ d.o.o. Koprivnica.

II. TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I GRAĐEVNA DOZVOLA

Radovi su izvedeni prema odobrenoj tehničkoj dokumentaciji:

- glavni projekt izrađen od « Ureda ovlaštenog inženjera elektrotehnike Andrije Šimunije» Koprivnica, broj TD: 5610/06, od kolovoza 2007. godine.

Za radove je izdana Potvrda glavnog projekta KLASA: UP/I-361-03/07-01/18; UR.BROJ: 2137-03-07-3, od 11.12.2007. godine.

III. ROK IZVOĐENJA

Ugovoreni rok izvođenja je :

- izvođenje radova odmah po potpisu ugovora i uvođenju u posao, a završetak u roku od 25 radnih dana.

Ovjerenim građevinskim dnevnikom evidentirano je:

- uvođenje u posao 12.12.2007. godine
- završetak radova 29.01.2008. godine

Unutar navedenog razdoblja evidentirano je ukupno 11 radnih dana kada su se izvodili građevinski i elektromonterski radovi. Radovi se nisu mogli izvoditi u kontinuitetu zbog vremenskih uvjeta, kao i usklađivanja radova sa radovima na nn mreži.

Temeljem navedenog utvrđuje se da su radovi završeni unutar ugovorenog roka.

IV. UPORABNA DOZVOLA

Radovi su izvedeni u skladu s potvrdom na glavni projekt, izvršen je tehnički pregled sa kojeg je sastavljen zapisnik dana 24.06.2008. godine, s pozitivnim nalazom za izdavanje uporabne dozvole.

V. PLAĆANJE

Radovi su izvedeni u ugovorenom obimu.

Vrijednost ukupno izvršenih radova utvrđena je temeljem ovjerene građevinske knjige i iznosi 50.501,00 kn bez PDV-a, odnosno 61.611,22 kn sa PDV-om.

Za izvršeni posao Izvoditelj je ispostavio jednu privremenu situaciju na ukupni iznos od 41.098,00 kn bez PDV, odnosno 50.139,56 kn sa PDV-om.

VI. GARANTNI ROK

U skladu s ugovorom o izvođenju radova, članak XIII, utvrđuje se dan 19.09.2008. godine, kao dan primopredaje radova, od kojeg počinje teći garantni rok od dvije godine za kvalitetu izvedenih radova, odnosno 10 godina za konstruktivne dijelove građenja.