

Na temelju Ugovora br.365/07., od 17.10.2007. godine, za rekonstrukciju javne rasvjete u Vijećničkoj ulici u Koprivnici i zapisnika o primopredaji izvršenih radova, utvrđuje se:

OKONČANI OBRAČUN

izvedenih radova na rekonstrukciji javne rasvjete u Vijećničkoj ulici u Koprivnici

Naručitelj: Grad Koprivnica
Izvoditelj: „ELIN“ d.o.o. Koprivnica
Nadzor: „TRG“ d.o.o. Koprivnica

1. Vrijednost ugovorenih radova	50.691,30 kn bez PDV	61.843,39 kn sa PDV
2. Vrijednost izvedenih radova	50.501,00 kn bez PDV	61.611,22 kn sa PDV
3. Do sada situirano	45.601,00 kn bez PDV	55.633,22 kn sa PDV
Za situirati po okončanoj situaciji	4.900,00 kn bez PDV	5.978,00 kn sa PDV

Po izvršenom okončanom obračunu izvoditelj i naručitelj nemaju više nikakvih međusobnih potraživanja.

U Koprivnici, 28.8.2008. god.

1. Mario Perković
2. Josip Sulimanec
3. Vladimir Škrinjar

