

Klasa:310-02/07-01/35
Ur.broj:2137/01-07-01/1-08-20

ZAPISNIK

o primopredaji i okončanom obračunu izvedenih radova na rekonstrukciji javne rasvjete u Ulici Ciglana u Koprivnici održanom dana 06.10.2008. godine, u prostorijama Grada Koprivnice, Zrinski trg 1.

NARUČITELJ: Grad Koprivnica

IZVODITELJ: „NITRE“ Koprivnica

NADZOR: „TRG“ d.o.o. Koprivnica

Primopredaji i okončanom obračunu prisutni:

1. Mario Perković - Grad Koprivnica
2. Nino Treščec – izvoditelj radova
3. Vladimir Škrinjar – nadzorni inženjer

I. UGOVORNA DOKUMENTACIJA

Za izvođenje predmetnih radova Grad Koprivnica sklopio je 03.10.2007. godine Ugovor br.376/07 o rekonstrukciji javne rasvjete u Ulici Ciglana u Koprivnici sa tvrtkom „NITRE“ Koprivnica.

II TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I GRADEVNA DOZVOLA

Radovi su izvedeni prema odobrenoj tehničkoj dokumentaciji:

- glavni projekt izraden od «TRG» d.o.o. Koprivnica, broj TD: 02/07, od rujna 2007. godine.
Za radove je izdana Potvrda na glavni projekt KLASA: UP/I-361-03/07-01/5; UR.BROJ: 2137-03-07-3, od 22.11.2007. godine.

III. ROK IZVOĐENJA

Ugovoreni rok izvođenja je :

- izvođenje radova odmah po potpisu ugovora i uvođenju u posao, a završetak u roku od 20 radnih dana.

Ovjerenim građevinskim dnevnikom evidentirano je:

- uvođenje u posao 23.11.2007. godine
- završetak radova 29.12.2007. godine

Unutar navedenog razdoblja evidentirano je ukupno 12 radnih dana kada su se izvodili građevinski i elektromonterski radovi. Radovi se nisu mogli izvoditi u kontinuitetu zbog vremenskih uvjeta.

Temeljem navedenog utvrđuje se da su radovi završeni unutar ugovorenog roka.

IV. UPORABNA DOZVOLA

Radovi su izvedeni u skladu s potvrdom na glavni projekt, izvršen je tehnički pregled sa kojeg je sastavljen zapisnik dana 10.09.2008. godine, te 22.09.2008. izdana uporabna dozvola.

V. PLAĆANJE

Radovi su izvedeni u ugovorenom obimu.

Vrijednost ukupno izvršenih radova utvrđena je temeljem ovjerene građevinske knjige i iznosi 96.725,40 kn bez PDV-a, odnosno 118.004,99 kn sa PDV-om.

Za izvršeni posao Izvoditelj je ispostavio jednu privremenu situacije na ukupni iznos od 87.802,04 kn bez PDV, odnosno 107.118,49 kn sa PDV-om.

VI. GARANTNI ROK

U skladu s ugovorom o izvođenju radova, članak XIII, utvrđuje se dan 06.10.2008. godine, kao dan primopredaje radova, od kojeg počinje teći garantni rok od dvije godine za kvalitetu izvedenih radova, odnosno 10 godina za konstruktivne dijelove građenja.

Na temelju Ugovora br. 376/07, od 03.10.2007. godine, za rekonstrukciji javne rasvjete u Ulici Ciglana u Koprivnici i zapisnika o primopredaji izvršenih radova, utvrđuje se:

OKONČANI OBRAČUN

izvedenih radova na rekonstrukciji javne rasvjete u Ulici Ciglana u Koprivnici

Naručitelj: Grad Koprivnica
Izvoditelj: „NITRE“ Koprivnica
Nadzor: „TRG“ d.o.o. Koprivnica

1. Vrijednost ugovorenih radova	98.582,00 kn bez PDV	120.270,04 kn sa PDV
2. Vrijednost izvedenih radova	96.725,40 kn bez PDV	118.004,99 kn sa PDV
3. Do sada situirano	87.802,04 kn bez PDV	107.118,49 kn sa PDV
Za situirati po okončanoj situaciji	8.923,36 kn bez PDV	10.886,50 kn sa PDV

Po izvršenom okončanom obračunu izvoditelj i naručitelj nemaju više nikakvih međusobnih potraživanja.

U Koprivnici, 06.10.2008. god.

1. Mario Perković - Grad Koprivnica
2. Nino Treščec – izvoditelj radova
3. Vladimir Škrinjar – nadzorni inženjer

