

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01., 106/03., 129/05., 109/07., 125/08.), gradonačelnik Grada Koprivnice, dana 28.05.2009. godine, donio je

ZAKLJUČAK
o odobrenju produljenja roka izvođenja radova na
izgradnji pješačko-biciklističke staze na Đelekovečkoj cesti u Koprivnici

I.

Odobrava se produljenje roka izvođenja radova prema Ugovoru br. 351/08 za izgradnju pješačko-biciklističke staze na Đelekovečkoj cesti Koprivnici izvoditelju «KOMING komunalni inženjering» d.o.o. Koprivnica za 15 radnih dana.

II.

Produljenje roka izvođenja radova iz točke I. ovog Zaključka regulirat će se Anexom ugovora br. 351/08 između Grada Koprivnice i izvođača radova „Koming“ d.o.o. Koprivnica


GRADONAČELNIK
Zvonimir Mršić, prof. ✓
Zvonimir Mršić

KLASA: 360-01/08-01/67
URBROJ: 2137/01-07-01/1-09-17

Produženje roka na izgradnji pješačko-biciklističke staze na Đelekovečkoj cesti u Koprivnici

OBRAZLOŽENJE

Ugovorom za izgradnju pješačko-biciklističke staze na Đelekovečkoj cesti u Koprivnici br. 351/08, sklopljenim između Grada Koprivnice i «KOMING» d.o.o. Koprivnica, utvrđen je rok izgradnje 40 radnih dana.

«KOMING» d.o.o. Koprivnica uveden je u posao 25.02.2009. godine.

Izvođač radova tvrtka «KOMING» d.o.o. Koprivnica zatražio je produženje roka zbog niza radova koji u početnoj fazi nisu bili predviđeni te se izvode na zahtjev investitora te kišni dani koji su onemogućili normalno izvođenje radova:

- Izmicanje drvenih stupova javne rasvjete
- Dodatni iskopi kod spomen područja Danica
- Dodatno zacjevljenje cca. 70 m oborinskom kanalizacijom
- Izmjena materijala te profila cijevi za izvedbu oborinske kanalizacije sa HDPE cijevi DN 300 na DN 500 te produbljenja nivelete navedene kanalizacije
- Razbijanje betonskih ulaza pick hamerom
- Niveliranje te izvedba i produbljenje oborinskog jarka uz stazu
- Dodatna ugradnja revizionih okana te slivnika na oborinskoj kanalizaciji zbog povećanog zahvata
- Izvedba betonskih glava na cijevnim propustima te oborinskoj kanalizaciji
- Izmjena početka trase staze kod Ulaza I. Česmičkog

Na temelju navedenih razloga, nadzorni inženjer se očitovao na način, da zahtjev za produženje roka od 15 radnih dana smatra opravdanim.

Zahtjev «KOMING» d.o.o. Koprivnica te očitovanje nadzornog inženjera prilozi su ovog obrazloženja.

Upravni odjel za izgradnju grada
i upravljanje imovinom