

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01., 106/03., 129/05., 109/07., 125/08.), gradonačelnik Grada Koprivnice dana 02.06.2009. godine donio je

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju okončanog obračuna za izradu projektne dokumentacije za izgradnju sekundarne kanalizacijske mreže u naselju Herešin

I.

Prihvaća se okončani obračun za izradu projektne dokumentacije za izgradnju sekundarne kanalizacijske mreže u naselju Herešin

II.

Zapisnik o primopredaji i okončanom obračunu čini sastavni dio ovog Zaključka.



GRADONAČELNIK
Zvonimir Mršić, prof.

KLASA: 360-01/08-01/54

URBROJ: 2137/01-07-01/1-09-20

KLASA:360-01/06-01/54
URBROJ:2137/01-07-01/1-09-19

ZAPISNIK

o primopredaji i okončanom obračunu izradene projektne dokumentacije za **izgradnju sekundarne kanalizacijske mreže u naselju Herešin**, održano dana 20.05.2009. godine.

NARUČITELJ: **Grad Koprivnica**

IZVODITELJ: **«PROSTOR» d.o.o. ZA INŽENJERING, TRGOVINU I USLUGE; BJELOVAR**

Primopredaji i okončanom obračunu prisutni:

1. **Mario Perković - Grad Koprivnica**
2. **Damir Petričević – «Prostor» d.o.o Bjelovar**

I. UGOVORNA DOKUMENTACIJA

Za izradu predmetne dokumentacije Naručitelj Grad Koprivnica i Izvoditelj **«PROSTOR» d.o.o.** za inženjering, trgovinu i usluge, Bjelovar, sklopili su Ugovor br. 268/08, dana 15.07.2008. godine na iznos **98.000,00** kuna, bez PDV-a.

II. ROK IZVOĐENJA

Prema Ugovoru br. 268/08. članku 4. ugovoreni rok izrade dokumentacije je:

- idejni projekt u roku 35 kalendarskih dana od dana sklapanja Ugovora
- glavni projekt i troškovnik u roku 25 kalendarskih dana od dana primitka lokacijske dozvole
- izvedbeni projekt i elaborat iskolčenja u roku 10 dana od primitka potvrde na glavni projekt

- Idejni projekt Izvoditelj je predao Naručitelju 27.11.2008.
- Lokacijsku dozvolu i posebne uvjete, Naručitelj je dostavio Izvoditelju 19.02.2009. godine.
- Izvoditelj je predao Naručitelju Glavni projekt izgradnja sekundarne kanalizacijske mreže u naselju Herešin dana 03.04.2009.
- Potvrda na glavni projekt je ishodena 29.04.2009
- Izvedbeni projekt i elaborat iskolčenja Izvoditelj je predao Naručitelju 07.05.2009.

Temeljem navedenog utvrđuje se da je Izvoditelj kasnio sa izradom idejnog projekta 100 dana, glavnog projekta 18 dana te izvedbenog projekta 0 dana.

Sukladno članku 6. Ugovora, zbog prekoračenja ugovornog roka, Izvoditelju radova utvrđuje se ugovorna kazna u iznosu 3% ugovorenog iznosa za svaki dan zakašnjenja.

Obračun ugovorne kazne:

Predaja idejnog projekta izvršena je dana 27.11.2008. godine s 100 dana zakašnjenja što iznosi:
100 dana zakašnjenja x vrijednost idejnog projekta (30%) x 0,003
100 x 29.400,00 x 0,003 = 8.820,00 kn bez PDV-a što je više od 5 % ukupne cijene za izradu idejnog projekta koja iznosi:
98.000,00 x 0,3x0,05 = 1.470,00 kn bez PDV-a
Iznos ugovorne kazne za izradu idejnog projekta iznosi: **1.470,00kn bez PDV-a** .

Predaja glavnog projekta izvršena je dana 03.04.2009. godine s 18 dana zakašnjenja što iznosi:
18 dana zakašnjenja x vrijednost glavnog projekta (50%) x 0,003
18 x 49.000,00 x 0,003 = 2.646,00 kn bez PDV-a što je više od 5 % ukupne cijene za izradu glavnog projekta koja iznosi:
98.000,00 x 0,5x0,05 = 2.450,00 kn bez PDV-a
Iznos ugovorne kazne za izradu glavnog projekta iznosi **2.450,00 kn bez PDV-a**

Predaja izvedbenog projekta izvršena je dana 07.05.2009. godine s 0 dana zakašnjenja.

Ukupni iznos ugovorne kazne za izradu projektne dokumentacije iznosi: **3.920,00 kn bez PDV-a.**

III. POTVRDA NA GLAVNI PROJEKT

Potvrda na Glavni projekt za izgradnju sekundarne kanalizacijske mreže u naselju Herešin ishoda je 29.04.2009.

IV. PLAĆANJE

Vrijednost ukupno izvršenih radova iznosi **98.000,00** kuna bez PDV-a, odnosno 119.560,00 kn sa PDV-om. Iznos ukupne vrijednosti izvršenih radova umanjen za iznos ugovorne kazne u skladu s okončanim obračunom koji je sastavni dio ovog zapisnika platit će se Izvoditelju po ispostavi okončane situacije.

V. GARANCIJA ZA PROJEKTIRANA RJEŠENJA

Izvoditelj preuzima odgovornost za nedostatke u projektnoj i troškovničkoj dokumentaciji u skladu s člankom 09. Ugovora br. 268/08.

Na temelju Ugovora br. 268/08., članak 3. utvrđuje se:

OKONČANI OBRAČUN

- za izradu projektne dokumentacije za izgradnju sekundarne kanalizacijske mreže u naselju Herešin

Naručitelj: **Grad Koprivnica**

Izvoditelj: **«PROSTOR» d.o.o. ZA INŽENJERING, TRGOVINU I USLUGE;
BJELOVAR**

	Vrijednost:(Kn)	PDV: (Kn)	Ukupno: (Kn)	
UGOVORENO:				
1.	Vrijednost ugovorenih radova	98.000,00	21.560,00	119.560,00
2.	Vrijednost izvedenih radova	98.000,00	21.560,00	119.560,00
3.	Iznos ugovorene kazne	3.920,00	862,40	4.782,40
4.	Plaćeno	78.400,00	17.248,00	95.648,00
	Ostaje za platiti (2-3-4)	15.680,00	3.449,60	19.129,60
UKUPNO ZA PLATITI PO OKONČANOM OBRAČUNU			19.129,60	

Po izvršenom okončanom obračunu izvoditelj i naručitelj nemaju više nikakvih financijskih potraživanja.

Okončani obračun čini sastavni dio Zapisnika o primopredaji i okončanom obračunu.

U Koprivnici, 20.05.2009. god.

Prisutni:

1. _____

2. _____

«PROSTOR» d.o.o.
B. Papandopula 14
BJELOVAR