

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01., 106/03., 129/05., 109/07., 125/08.), gradonačelnik Grada Koprivnice dana 28.05.2009. godine donio je

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju okončanog obračuna za izradu projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacijske mreže u Ulici Zvirišće i Močilskom odvojkju 1 u Koprivnici

I.

Prihvaća se okončani obračun za izradu projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacijske mreže u Ulici Zvirišće i Močilskom odvojkju 1 u Koprivnici

II.

Zapisnik o primopredaji i okončanom obračunu čini sastavni dio ovog Zaključka.



GRADONAČELNIK
Zvonimir Mršić, prof.

KLASA: 360-01/08-01/55
URBROJ: 2137/01-07-01/1-09-17

KLASA:360-01/08-01/55
URBROJ:2137/01-07-01/1-09-16

ZAPISNIK

o primopredaji i okončanom obračunu izrađene projektne dokumentacije za **izgradnju kanalizacijske mreže u Ulici Zvirišće, odvojcima Ulice Zvirišće i Močilskom odvojkju 1 u Koprivnici**, održano dana 01.06.2009. godine.

NARUČITELJ: Grad Koprivnica

IZVODITELJ: «PROSTOR» d.o.o. ZA INŽENJERING, TRGOVINU I USLUGE; BJELOVAR

Primopredaji i okončanom obračunu prisutni:

- 1. Mario Perković - Grad Koprivnica**
- 2. Damir Petričević – «Prostor» d.o.o Bjelovar**

I. UGOVORNA DOKUMENTACIJA

Za izradu predmetne dokumentacije Naručitelj Grad Koprivnica i Izvoditelj **«PROSTOR» d.o.o.** za inženjering, trgovinu i usluge, Bjelovar, sklopili su Ugovor br. 267/08, dana 15.07.2008. godine na iznos **105.000,00** kuna, bez PDV-a.

II. ROK IZVOĐENJA

Prema Ugovoru br. 267/08. članku 4. ugovoreni rok izrade dokumentacije je:

- idejni projekt u roku 35 kalendarskih dana od dana sklapanja Ugovora
- glavni projekt i troškovnik u roku 25 kalendarskih dana od dana primitka lokacijske dozvole
- izvedbeni projekt i elaborat iskolčenja u roku 10 dana od primitka potvrde na glavni projekt

- Idejni projekt Izvoditelj je predao Naručitelju 02.12.2008.
- Lokacijsku dozvolu i posebne uvjete, Naručitelj je dostavio Izvoditelju 18.03.2009. godine.
- Projektant nije izvodio glavni projekt dok nije dobio informaciju od naručitelja o trasi oborinske kanalizacije te mu se rok izvođenja produžuje 10 dana
- Izvoditelj je predao Naručitelju Glavni projekt izgradnja kanalizacijske mreže u Ulici Zvirišće, odvojcima Ulice Zvirišće i Močilskom odvojkju 1 u Koprivnici dana 22.04.2009.
- Potvrda na glavni projekt je ishodaena 21.05.2009
- Izvedbeni projekt i elaborat iskolčenja Izvoditelj je predao Naručitelju 27.05.2009.

Temeljem navedenog utvrđuje se da je Izvoditelj kasnio sa izradom idejnog projekta 105 dana, glavnog projekta 0 dana te izvedbenog projekta 0 dana.

Sukladno članku 6. Ugovora, zbog prekoračenja ugovornog roka, Izvoditelju radova utvrđuje se ugovorna kazna u iznosu 3‰ ugovorenog iznosa za svaki dan zakašnjenja.

Obračun ugovorne kazne:

Predaja idejnog projekta izvršena je dana 02.12.2008. godine s 105 dana zakašnjenja što iznosi:

105 dana zakašnjenja x vrijednost idejnog projekta (30%) x 0,003

105 x 31.500,00 x 0,003 = 9.922,50 kn bez PDV-a što je više od 5 % ukupne cijene za izradu idejnog projekta koja iznosi:

105.000,00 x 0,3x0,05 = 1.575,00 kn bez PDV-a

Iznos ugovorne kazne za izradu idejnog projekta iznosi: **1.575,00kn bez PDV-a** .

III. POTVRDA NA GLAVNI PROJEKT

Potvrda na Glavni projekt za izgradnju kanalizacione mreže u Ulici Zvirišće, odvojcima Ulice Zvirišće i Močilskom odvoju 1 u Koprivnici ishoda je 21.05.2009.

IV. PLAĆANJE

Vrijednost ukupno izvršenih radova iznosi **105.000,00** kuna bez PDV-a, odnosno 128.100,00 kn sa PDV-om. Iznos ukupne vrijednosti izvršenih radova umanjen za iznos ugovorne kazne u skladu s okončanim obračunom koji je sastavni dio ovog zapisnika platit će se Izvoditelju po ispostavi okončane situacije.

V. GARANCIJA ZA PROJEKTIRANA RJEŠENJA

Izvoditelj preuzima odgovornost za nedostatke u projektnoj i troškovničkoj dokumentaciji u skladu s člankom 09. Ugovora br. 267/08.

Na temelju Ugovora br. 267/08., članak 3. utvrđuje se:

OKONČANI OBRAČUN

- za izradu projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacijske mreže u Ulici Zvirišće, odvojcima Ulice Zvirišće i Močilskom odvojkju 1 u Koprivnici

Naručitelj: **Grad Koprivnica**

Izvoditelj: **«PROSTOR» d.o.o. ZA INŽENJERING, TRGOVINU I USLUGE;
BJELOVAR**

		Vrijednost:(Kn)	PDV: (Kn)	Ukupno: (Kn)
UGOVORENO:				
1.	Vrijednost ugovorenih radova	105.000,00	23.100,00	128.100,00
2.	Vrijednost izvedenih radova	105.000,00	23.100,00	128.100,00
3.	Iznos ugovorene kazne	1.575,00	346,50	1.921,50
4.	Plaćeno	84.000,00	18.480,00	102.480,00
	Ostaje za platiti (2-3-4)	19.425,00	4.273,50	23.698,50
UKUPNO ZA PLATITI PO OKONČANOM OBRAČUNU				23.698,50

Po izvršenom okončanom obračunu izvoditelj i naručitelj nemaju više nikakvih financijskih potraživanja.

Okončani obračun čini sastavni dio Zapisnika o primopredaji i okončanom obračunu.

U Koprivnici, 01.06.2009. god.

Prisutni:

1.  _____
2.  _____