

KLASA:360-01/11-01/17
URBROJ: 2137/01-07-01/5-12-14

ZAPISNIK

o primopredaji i okončanom obračunu izrađene projektne dokumentacije za **izgradnju javne rasvjete u dijelu Koprivničke ulice u Bakovčici**, održano dana 11.04.2012. godine.

NARUČITELJ: Grad Koprivnica

IZVODITELJ: «TRG» d.o.o. Koprivnica

Primopredaji i okončanom obračunu prisutni:

- 1. Mario Perković - Grad Koprivnica**
- 2. Škrinjar Vladimir – «TRG» d.o.o Koprivnica**

I. UGOVORNA DOKUMENTACIJA

Za izradu predmetne dokumentacije Naručitelj Grad Koprivnica i Izvoditelj «TRG» d.o.o. Koprivnica, sklopili su Ugovor br. 288/11, dana 25.05.2011. godine na iznos **19.800,00** kuna, bez PDV-a.

II. ROK IZVOĐENJA

Prema Ugovoru br. 288/11. članak 4. ugovoreni rok izrade dokumentacije je:

- Idejni projekt - najviše 30 kalendarskih dana od dana sklapanja ugovora
- Glavni projekt - najviše 30 kalendarskih dana od dana primitka lokacijske dozvole
- Izvedbeni projekt - najviše 10 kalendarskih dana od dana izdavanja potvrde na glavni projekt

- Idejni projekt Izvoditelj je predao Naručitelju 12.09.2011.
- Posebne uvjete i lokacijsku dozvolu, Naručitelj je Izvoditelju dostavio 24.11.2011. godine.
- Izvoditelj je predao Naručitelju Glavni projekt sa troškovnikom dana 27.01.2012. godine.
- Potvrda na glavni projekt ishoda je 28.02.2012. godine
- Izvoditelj je predao Naručitelju Izvedbeni projekt 05.03.2012. godine

Temeljem navedenog utvrđuje se da je izvoditelj kasnio sa izradom idejnog projekta 80 dana, a glavnog projekta 34 dana, dok je izvedbeni projekt predan bez zakašnjenja.

Sukladno članku 6. Ugovora, zbog prekoračenja ugovornog roka, utvrđuje se ugovorna kazna u iznosu 3% ugovorenog iznosa za svaki dan zakašnjenja.

Obračun ugovorne kazne:

Predaja idejnog projekta izvršena je dana 12.09.2011. godine sa 80 dana zakašnjenja što iznosi:

80 dana zakašnjenja x vrijednost idejnog projekta (30%) x 0,003

80 x 5.940,00 x 0,003 = 1425,60 kn bez PDV-a što je više od 5 % ukupne cijene za izradu idejnog projekta koja iznosi:

19.800,00 x 0,3 x 0,05 = 297,00 kn bez PDV-a

Iznos ugovorne kazne za izradu idejnog projekta iznosi: **297,00 kn bez PDV-a** .

Predaja glavnog projekta izvršena je dana 27.01.2012. godine sa 35 dana zakašnjenja što iznosi:

34 dana zakašnjenja x vrijednost glavnog projekta (50%) x 0,003

34 x 9.900,00 x 0,003 = 1009,80 kn bez PDV-a što je više od 5 % ukupne cijene za izradu glavnog projekta koja iznosi:

19.800,00 x 0,5 x 0,05 = 495,00 kn bez PDV-a

Iznos ugovorne kazne za izradu glavnog projekta iznosi: **495,00 kn bez PDV-a**

Ukupni iznos ugovorne kazne za izradu projektne dokumentacije iznosi: **792,00 kn bez PDV-a** .

III. POTVRDA NA GLAVNI PROJEKT

Na temelju Glavnog projekta za izgradnju javne rasvjete u dijelu Koprivničke ulice u Bakovčici u Koprivnici potvrda na glavni projekt ishodena je 28.02.2012. godine.

IV. PLAĆANJE

Vrijednost ukupno izvršenih radova iznosi 19.800,00 kn bez PDV-a. Iznos ukupne vrijednosti izvršenih radova umanjena za iznos ugovorne kazne u skladu s okončanim obračunom koji je sastavni dio ovog zapisnika platit će se Izvoditelju po ispostavi okončane situacije.

V. GARANCIJA ZA PROJEKTIRANA RJEŠENJA

Izvoditelj preuzima odgovornost za nedostatke u projektnoj i troškovničkoj dokumentaciji u skladu s člankom 09. Ugovora br.288/11.

Na temelju Ugovora br. 288/11., članak 3. utvrđuje se:

OKONČANI OBRAČUN

- za izradu projektne dokumentacije za **izgradnju javne rasvjete u dijelu Koprivničke ulice u Bakovčici u Koprivnici**

Naručitelj: **Grad Koprivnica**

Izvoditelj: **«TRG» d.o.o. Koprivnica**

	Vrijednost:(Kn)	Ukupno: (Kn)
UGOVORENO:		
Vrijednost ugovorenih radova	19.800,00	19.800,00
Vrijednost izvedenih radova	19.800,00	19.800,00
Iznos ugovorene kazne	792,00	792,00
Plaćeno	5.940,00	5.940,00
Ostaje za platiti (2-3-4)	13.068,00	13.068,00
UKUPNO ZA PLATITI PO OKONČANOM OBRAČUNU		13.068,00

Po izvršenom okončanom obračunu izvoditelj i naručitelj nemaju više nikakvih financijskih potraživanja.

Okončani obračun čini sastavni dio Zapisnika o primopredaji i okončanom obračunu.

U Koprivnici, 11.04.2012. god.

Prisutni:

1.

2.