

Klasa:360-01/08-01/28  
Ur.broj:2137/01-07-01/1-09-28

## ZAPISNIK

o primopredaji i okončanom obračunu izvedenih radova na rekonstrukciji javne rasvjete u Starogradskoj ulici u Koprivnici od zaobilaznice do Ratarske ulice održanom dana 30.04.2009. godine, u prostorijama Grada Koprivnice, Zrinski trg 1.

NARUČITELJ: Grad Koprivnica

IZVODITELJ: „NITRE“ d.o.o Koprivnica

NADZOR: „TRG“ d.o.o. Koprivnica

Primopredaji i okončanom obračunu prisutni:

1. Mario Perković - Grad Koprivnica
2. Nino Treščec – izvoditelj radova
3. Vladimir Škrinjar – nadzorni inženjer

### I. UGOVORNA DOKUMENTACIJA

Za izvođenje predmetnih radova Grad Koprivnica sklopio je 02.06.2008. godine Ugovor br.234/08 o rekonstrukciji javne rasvjete u Starogradskoj ulici u Koprivnici sa „NITRE“ d.o.o iz Koprivnice.

### II TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I GRAĐEVNA DOZVOLA

Radovi su izvedeni prema odobrenoj tehničkoj dokumentaciji:

- glavni projekt izrađen od "TRG" d.o.o Koprivnica, broj TD: 08/07, od prosinca 2007. godine.

Za radove je izdana Potvrda na glavni projekt KLASA: UP/I-361-03/08-01/38; UR.BROJ: 2137/01-06/5-08-05 od 02.06.2008. godine.

### III. ROK IZVOĐENJA

Ugovoreni rok izvođenja je :

- izvođenje radova odmah po potpisu ugovora i uvođenju u posao, a završetak u roku od 20 radnih dana.

Ovjerenim građevinskim dnevnikom evidentirano je:

- uvođenje u posao 09.06.2008. godine
- završetak radova 29.07.2008. godine

Na temelju Ugovora br. 234/08, od 02.06.2008. godine, za rekonstrukciju javne rasvjete u Starogradskoj ulici u Koprivnici i zapisnika o primopredaji izvršenih radova, utvrđuje se:

### OKONČANI OBRAČUN

izvedenih radova na rekonstrukciji javne rasvjete u Starogradskoj ulici od zaobilaznice do Ratarske ulice u Koprivnici

Naručitelj: Grad Koprivnica  
Izvoditelj: „NITRE“ d.o.o Koprivnica  
Nadzor: „TRG“ d.o.o. Koprivnica

		Vrijednost:(Kn)	PDV: (Kn)	Ukupno: (Kn)
UGOVORENO:				
1.	Vrijednost ugovorenih radova	207.062,90	45.553,84	252.616,74
2.	Vrijednost izvedenih radova	206.325,00	45.391,50	251.716,50
3.	Iznos ugovorene kazne	-	-	-
4.	Plaćeno	191.226,00	42.069,72	233.295,72
	Ostaje za platiti (2-3-4)	15.099,00	3.321,78	18.420,78
UKUPNO ZA PLATITI PO OKONČANOM OBRAČUNU				18.420,78

Po izvršenom okončanom obračunu izvoditelj i naručitelj nemaju više nikakvih međusobnih potraživanja.

U Koprivnici, 30.04.2009. god.

1. Mario Perković - Grad Koprivnica
2. Nino Treščec – izvoditelj radova
3. Vladimir Škrinjar – nadzorni inženjer



#### IV. UPORABNA DOZVOLA

Radovi su izvedeni u skladu s potvrdom na glavni projekt, izvršen je tehnički pregled te je dobiven pozitivni nalaz za izdavanje uporabne dozvole dana 30.04.2009. godine.

#### V. PLAĆANJE

Radovi su izvedeni u ugovorenom obimu.

Vrijednost ukupno izvršenih radova utvrđena je temeljem ovjerene građevinske knjige i iznosi 206.325,00 bez PDV-a, odnosno 251.716,50 kn sa PDV-om.

Za izvršeni posao Izvoditelj je ispostavio dvije privremene situacije na ukupni iznos od 191.226,00 kn bez PDV, odnosno 233.295,72 kn sa PDV-om.

#### VI. GARANTNI ROK

Utvrđuje se dan 30.04.2009. godine, kao dan primopredaje radova, od kojeg počinje teći garantni rok od dvije godine za kvalitetu izvedenih radova, odnosno 10 godina za konstruktivne dijelove građenja.