

KLASA:360-01/09-01/16
URBROJ:2137/01-07-01/1-10-19

ZAPISNIK

o primopredaji i okončanom obračunu izradene projektne dokumentacije za **izgradnju prometnice i komunalne infrastrukture u naselju Herešin**, održano dana 29.07.2010. godine.

NARUČITELJ: Grad Koprivnica

IZVODITELJ: «COART» d.o.o. Koprivnica

Primopredaji i okončanom obračunu prisutni:

1. **Mario Perković - Grad Koprivnica**
2. **Mirko Patrčević – «COART» d.o.o Koprivnica**

I. UGOVORNA DOKUMENTACIJA

Za izradu predmetne dokumentacije Naručitelj Grad Koprivnica i Izvoditelj «COART» d.o.o. Koprivnica, sklopili su Ugovor br. 156/09, dana 12.03.2009. godine na iznos **61.372,00** kuna bez PDV-a.

II. ROK IZVOĐENJA

Prema Ugovoru br. 156/09. članku 4. ugovoreni rok izrade dokumentacije je:

- idejni projekt u roku najviše 30 kalendarskih dana od dana sklapanja ugovora
- troškovnik u roku najviše 25 kalendarskih dana od dana primitka lokacijske dozvole
- glavni projekt u roku najviše 35 kalendarskih dana od dana primitka lokacijske dozvole
- izvedbeni projekt i elaborat iskolčenja u roku 10 kalendarskih dana od dana ishođenja potvrde na glavni projekt

- prijedlog idejnog rješenja projektant je predao 10.04.2009. godine
- Imovinsko pravni poslovi zbog kojih se moralo pristupiti i izmjeni idejnog projekta riješeni su do 15.05.2009. godine
- Idejni projekt izvoditelj je predao investitoru 27.05.2009. godine
- Lokacijsku dozvolu i posebne uvjete investitor je dostavio izvoditelju 27.08.2009. godine.
- Izvoditelj je predao investitoru Glavni projekt izgradnje prometnice i komunalne infrastrukture u naselju Herešin dana 30.12.2009. godine
- Potvrda na glavni projekt ishodena je 11.02.2010. godine
- Izvedbeni projekt i elaborat iskolčenja izvoditelj je predao Naručitelju 19.02.2010.godine

Temeljem navedenog utvrđuje se da je izvoditelj kasnio sa izradom glavnog projekta kasnio 90 dana. Izvedbeni projekt i elaborat iskolčenja predani su u roku.

Sukladno članku 6. Ugovora, zbog prekoračenja ugovornog roka, utvrđuje se ugovorna kazna u iznosu 3% ugovorenog iznosa za svaki dan zakašnjenja.

Obračun ugovorne kazne:

Predaja glavnog projekta izvršena je dana 30.12.2009. godine sa 90 dana zakašnjenja što iznosi:

90 dana zakašnjenja x vrijednost glavnog projekta (50%) x 0,003

90 x 30.686,00 x 0,003 = 8.285,22 kn bez PDV-a što je više od 5 % ukupne cijene za izradu glavnog projekta koja iznosi:

30.686,00 x 0,05 = 1.534,3 kn bez PDV-a

Iznos ugovorne kazne za izradu glavnog projekta iznosi: 1.534,3 kn bez PDV-a

III. POTVRDA NA GLAVNI PROJEKT

Potvrda na Glavni projekt za izgradnju ulice i komunalne infrastrukture ishoda je 11.02.2010. godine

IV. PLAĆANJE

Vrijednost ukupno izvršenih radova iznosi 61.372,00 kuna bez PDV-a. Iznos ukupne vrijednosti izvršenih radova umanjen za iznos ugovorne kazne u skladu s okončanim obračunom koji je sastavni dio ovog zapisnika platit će se izvoditelju po ispostavi okončane situacije.

V. GARANCIJA ZA PROJEKTIRANA RJEŠENJA

Izvoditelj preuzima odgovornost za nedostatke u projektnoj i troškovničkoj dokumentaciji u skladu s člankom 09. Ugovora br. 156/09.

Na temelju Ugovora br. 156/09., članak 3. utvrđuje se:

OKONČANI OBRAČUN

- za izradu projektne dokumentacije za izgradnju prometnice i komunalne infrastrukture u naselju Herešin

Naručitelj: **Grad Koprivnica**

Izvoditelj: **«COART» d.o.o. Koprivnica**

		Ukupno: (Kn)
UGOVORENO:		
1.	Vrijednost ugovorenih radova	61.372,00
2.	Vrijednost izvedenih radova	61.372,00
3.	Iznos ugovorene kazne	1.534,30
4.	Situirano	0,00
	Ostaje za situirati (2-3-4)	58.837,70
UKUPNO ZA SITUIRATI PO OKONČANOM OBRAČUNU		58.837,70

Po izvršenom okončanom obračunu izvoditelj i naručitelj nemaju više nikakvih financijskih potraživanja.

Okončani obračun čini sastavni dio Zapisnika o primopredaji i okončanom obračunu.

U Koprivnici, 29.07.2010 god.

Prisutni:

1.  _____
2.  _____

COARt d.o.o.
KOPRIVNICA