

Na temelju članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/09., 1/12., 1/13. i 3/13. – pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Koprivnice 15.12.2017., donio je

ZAKLJUČAK

o prihvatanju okončanog obračuna izvedenih radova na izgradnji javne rasvjete uz pješačku stazu od Ulice Grgura Karlovčana do Križevačke ulice u Koprivnici

I.

Prihvaća se okončani obračun izvedenih radova na izgradnji javne rasvjete uz pješačku stazu od Ulice Grgura Karlovčana do Križevačke ulice u Koprivnici, utvrđen u Zapisniku o primopredaji i okončanom obračunu, KLASA: 340-03/17-01/0009, URBROJ: 2137/01-06-01/6-17-36, od 07. prosinca 2017. godine.

II.

Zapisnik iz točke I. ovog Zaključka, nalazi se u prilogu i čini sastavni dio ovog Zaključka.

KLASA: 340-03/17-01/0009
URBROJ: 2137/01-06-01/6-17-38
Koprivnica, 15.12.2017.

GRADONAČELNIK:

Mišel Jakšić, dipl. oec.

O B R A Z L O Ž E N J E

Naručitelj Grad Koprivnica i Izvoditelj „MOD“ d.o.o Koprivnica ugovorili su izvođenje radova na izgradnji javne rasvjete uz pješačku stazu od Ulice Grgura Karlovčana do Križevačke ulice u Koprivnici dana 06.04.2017. godine za iznos od 44.858,00 kuna bez PDV-a, odnosno 56.072,50 kuna s PDV-om.

Izvoditelj je u potpunosti izvršio sve ugovorne obveze te je izveo radove u ugovorenom roku.

Uspješno je proveden tehnički pregled i ishodaena uporabna dozvola za predmetnu investiciju te je 07.12.2017. godine između ugovaratelja izvršena primopredaja i okončani obračun izvedenih radova.

Sveukupna vrijednost izvedenih radova je 41.842,10 kuna bez PDV-a, odnosno 52.302,63 kuna sa PDV-om što je ispod ugovorene vrijednosti.

Zapisnik o primopredaji i okončanom obračunu je sastavni dio ovog Zaključka.

Sukladno naprijed navedenom, predlaže se donošenje ovog Zaključka.

Nositelj izrade i predlagatelj akta:

**UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU GRADA
I PROSTORNO UREĐENJE**

Pročelnica:

Jasna Golubić, dipl. inž. građ.

ODSJEK ZA IZGRADNJU GRADA

Viši stručni suradnik za građenje:

Dejan Mihalec, dipl. inž. prom.