

Na temelju članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/09, 1/12, 1/13, 3/13 - pročišćeni tekst i 1/18), a sukladno članku 320., stavku 1., točkama 1-3. te članku 321. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/18) gradonačelnik Grada Koprivnice dana 27. lipnja 2019. godine, donio je

ZAKLJUČAK

o davanju suglasnosti za produženje roka izvođenja radova i zaključenje Aneksa Ugovora br. 584/18 o izvođenju radova na izgradnji prometnice u Ulici Voćarski put u Koprivnici

I.

Zaključuje se Aneks Ugovora br. 584/18 o izvođenju radova na izgradnji prometnice u Ulici Voćarski put u Koprivnici, od 22.11.2018. godine.

II.

Aneksom Ugovora br. 584/18 o izvođenju radova na izgradnji prometnice u Ulici Voćarski put u Koprivnici ugovoreni rok koji je bio određen sa 150 (slovima: stopedeset) kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao, mijenja se na način da se ugovoreni rok produžuje do dana 31. srpnja 2019. godine.

III.

Aneks Ugovora iz točke I. ovog Zaključka, nalazi se u prilogu i čini sastavni dio ovog Zaključka.

KLASA: 340-03/18-01/0003
URBROJ: 2137/01-03-02/2-19-69
Koprivnica, 27.06.2019.

GRADONAČELNIK:

Mišel Jakšić, dipl. oec.

O b r a z l o ž e n j e

Grad Koprivnica i Koming d.o.o., Pavelinska 38, 48 000 Koprivnica sklopili su Ugovor broj 584/18 o izvođenju radova na izgradnji prometnice u Ulici Voćarski put u Koprivnici, KLASA: 340-03/18-01/0003, URBROJ: 2137/01-08-01/4-18-26, 22. studenog 2018. godine. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 1.346.945,23 kuna bez PDV-a.

Dana 18. lipnja 2019. godine Izvođač radova zatražio je produženje roka izvođenja radova u skladu sa člankom 15. Ugovora broj 584/18. Zahtjevom su navedeni razlozi za produženje roka izvođenja radova u ukupnom trajanju od 42 kalendarska dana te je zatraženo produženje roka izvođenja radova do 31. srpnja 2019. što ukupno iznosi 33 kalendarska dana.

Dana 19. lipnja 2019., na temelju zahtjeva Izvođača radova, pribavljena je i suglasnost nadzornog inženjera za produženje roka izvođenja radova do 31. srpnja 2019.

U skladu sa Zakonom o javnoj nabavi Naručitelj je obavijestio 26. lipnja 2019. Izvođača radova da se u skladu sa dokumentacijom o nabavi sva komunikacija vrši putem sustava Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) te je Izvođač radova 26. lipnja kompletnu dokumentaciju zahtjeva za produženjem roka izvođenja radova dostavio putem EOJN RH.

Stručno povjerenstvo za pripremu i provedbu postupka javne nabave utvrdilo je da se nisu promijenili uvjeti propisani Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16.) te da su ispunjeni uvjeti za produljenje roka završetka radova sukladno odredbama Ugovora broj 584/18, a kao što je navedeno u Zapisniku o pregledu i ocjeni zahtjeva za produljenje roka izvođenja radova i sklapanja Aneksa ugovora, KLASA: 340-03/18-01/0003, URBROJ: 2137/01-08-01/3-19-68 od 27. lipnja 2019. godine.

Slijedom svega navedenog, predlaže se gradonačelniku Grada Koprivnice Mišelu Jakšiću, dipl. oec., donošenje Zaključka o davanju suglasnosti za produženje roka izvođenja radova i zaključenje Aneksa Ugovora br. 584/18 o izvođenju radova na izgradnji prometnice u Ulici Voćarski put u Koprivnici.

Nositelj izrade i predlagatelj akta:
Upravni odjel za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i
komunalno gospodarstvo:

Pročelnik:
Tomislav Golubić, dipl. ing. geot.

Viši stručni suradnik za građenje:
Dejan Mihalec, dipl. ing. prom.