

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01., 106/03., 129/05., 109/07., 125/08.), gradonačelnik Grada Koprivnice dana 02.06.2009. godine donio je

ZAKLJUČAK

**o prihvaćanju okončanog obračuna za izradu projektne dokumentacije
za rekonstrukciju ulice, vodovodne i kanalizacijske mreže
u Ulicama M.Virusa, P.V. Pavlovića i odvojkju Ulice F.Galovića u Koprivnici**

I.

Prihvaća se okončani obračun za izradu projektne dokumentacije za za rekonstrukciju ulice, vodovodne i kanalizacijske mreže u Ulicama M.Virusa, P.V. Pavlovića i odvojkju Ulice F.Galovića u Koprivnici

II.

Zapisnik o primopredaji i okončanom obračunu čini sastavni dio ovog Zaključka.



KLASA: 360-01/08-01/49
URBROJ: 2137/01-07-01/1-09-18

KLASA:360-01/08-01/49
URBROJ:2137/01-07-01/1-09-17

ZAPISNIK

o primopredaji i okončanom obračunu izradene projektne dokumentacije za **rekonstrukciju ulica, vodovodne i kanalizacijske mreže u Ulicama M. Virijusa, V.P. Pavlovića i odvojka Ulice F. Galovića u Koprivnici**, održano dana 06.04.2009. godine.

NARUČITELJ: **Grad Koprivnica**

IZVODITELJ: **«PRINCON» d.o.o. Čakovec**

Primopredaji i okončanom obračunu prisutni:

1. **Mario Perković - Grad Koprivnica**
2. **Božica Mikulić- «PRINCON» d.o.o. Čakovec**

I. UGOVORNA DOKUMENTACIJA

Za izradu predmetne dokumentacije Naručitelj Grad Koprivnica i Izvoditelj **«PRINCON» d.o.o. Čakovec**, sklopili su Ugovor br. 269/08, dana 23.07.2008. godine na iznos **95.532,00** kuna, bez PDV-a.

II. ROK IZVOĐENJA

Prema Ugovoru br. 269/08. članku 4. ugovoreni rok izrade dokumentacije je:

- idejni projekt u roku 35 kalendarskih dana od dana sklapanja Ugovora,
 - glavni projekt i troškovnik u roku 25 kalendarskih dana od dana primitka lokacijske dozvole
 - izvedbeni projekt i elaborat iskolčenja u roku 10 kalendarskih dana od dana primitka potvrde na glavni projekt
- Prijedlog Idejnog projekta dostavljen je te usuglašen sa dana 25.08.2009. godine
 - Idejni projekt Izvoditelj je predao Naručitelju 23.09.2008. godine
 - Lokacijsku dozvolu i posebne uvjete, Naručitelj je dostavio Izvoditelju 22.12.2008. godine.
 - Investitor je rješavao imovinsko pravne odnose do dana 19.01.2009. godine te su se iz toga razloga morale vršiti izmjene glavnog projekta
 - Izvoditelj je predao Naručitelju Glavni projekt rekonstrukcije prometnice, vodovodne i kanalizacijske mreže dana 11.02.2009.
 - Potvrda na glavni projekt je ishodena 5.3.2009.
 - Izvedbeni projekt Izvoditelj je predao Naručitelju 15.03.2009.

Temeljem navedenog utvrđuje se da je Izvoditelj sa izradom projektne dokumentacije nije kasnio.

III. POTVRDA NA GLAVNI PROJEKT

Potvrda na Glavni projekt za rekonstrukciju ulica, vodovodne i kanalizacijske mreže u Ulicama M. Virijusa, V.P. Pavlovića i odvojka Ulice F. Galovića u Koprivnici ishodena je 05.03.2009.

IV. PLAĆANJE

Vrijednost ukupno izvršenih radova iznosi **95.532,00** kuna bez PDV-a, odnosno **116.549,04 kn sa PDV-om.**

V. GARANCIJA ZA PROJEKTIRANA RJEŠENJA

Izvoditelj preuzima odgovornost za nedostatke u projektnoj i troškovničkoj dokumentaciji u skladu s člankom 09. Ugovora br. 269/08.

Na temelju Ugovora br. 269/08., članak 3. utvrđuje se:

OKONČANI OBRAČUN

- za izradu projektne dokumentacije za **rekonstrukciju ulica, vodovodne i kanalizacijske mreže u Ulicama M. Virijusa, V.P. Pavlovića i odvojka Ulice F. Galovića u Koprivnici**

Naručitelj: **Grad Koprivnica**

Izvoditelj: **«PRINCON» d.o.o. Čakovec**

		Vrijednost:(Kn)	PDV: (Kn)	Ukupno: (Kn)
UGOVORENO:				
1.	Vrijednost ugovorenih radova	95.532,00	21.017,04	116.549,04
2.	Vrijednost izvedenih radova	95.532,00	21.017,04	116.549,04
3.	Iznos ugovorene kazne	0,00	0,00	0,00
4.	Plaćeno	76.425,60	16.813,63	93.239,23
	Ostaje za platiti (2-3-4)	19.106,40	4.203,41	23.309,81
UKUPNO ZA PLATITI PO OKONČANOM OBRAČUNU				23.309,81

Po izvršenom okončanom obračunu izvoditelj i naručitelj nemaju više nikakvih financijskih potraživanja.

Okončani obračun čini sastavni dio Zapisnika o primopredaji i okončanom obračunu.

U Koprivnici, 06.04.2009. god.

Prisutni:

1. _____
2. _____


princon
projektiranje, inženjering i konzalting
d.o.o. ČAKOVEC, M. Križić 44