

**IZVJEŠĆE REALIZACIJE PLANA GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRADEVINA NA PODRUČJU GRADA KOPRIVNICE ZA 2013. GODINU**  
**PRILOG I**

**PREGLED REALIZACIJE INVESTICIJA 01.01.2013.- 31.12.2013. GODINE**

**a) Gradevine javne vodoopskrbe**

R.br.	Gradevine javne vodoopskrbe	Stanje investicije	Troškovi u 2013. sufinancirani iz sredstava Hrvatskih voda (kn)	Troškovi u 2013. sufinancirani iz sredstava NZR (kn)	Troškovi u 2013. financirani 100% iz sredstava NZR (kn)	Namjena utrošenih sredstava
1.	Izgradnja vodoopskrbne sekundarne mreže u stambenim zonama Dubovec, Podolice i Cvjetna i izmicanje magistralnog vodovoda u zoni Podolice	Izgradnja vodovoda u zoni Dubovec je u fazi izvođenja radova. Izgradnja vodovoda u zoni Cvjetno je u fazi izvođenja radova. Izgradnja vodovoda u zoni Podolice je u fazi pripreme za nabavu i ishodena je potvrda glavnog projekta.			0,00  252.003,02  0,00	Sredstva su utrošena na izvođenje radova.
2.	Izgradnja magistralnog cjevovoda vodocrpilišta Lipovec - Bakoviće (povezivanje vodocrpilišta Lipovec sa vodospremom Starigrad)	Radovi na izgradnji magistralnog vodovoda su završeni i predan je zahtjev za tehnički pregled.			847.624,93	
3.	Izgradnja vodoopskrbne sekundarne mreže i produženja postojeće mreže zapadni visinski dio grada Koprivnice (Močile i Vinica) i Kunovec Breg – nastavak iz 2012., produženje mreže u naseljima Jagnjedovec, Starigrad, Močile, Reka, dio Herešinske ulice i Ulice M.Krleže, dio Starogradske ulice od mosta preko potoka Koprivnice do pruge, dio Ulice Milkimovec, rekonstrukcija ulice Ž.Selinger, Ulice Galović Breg, izgradnja izvoda za kućne priključke u dijelu Ulice Kozarijak te ostale izgradnje i produženja postojeće mreže uz izgradnju i rekonstrukciju cesta i sl.	Radovi na izgradnji vodovoda u naselju Kunovec Breg su završeni i dobivena je uporabna dozvola. Radovi na proširenju vodovodne mreže naselja Rečko Polje su završeni i dobivena je uporabna dozvola. Radovi na izgradnji vodovoda zapadnog visinskog dijela grada Koprivnice (Ulice Močile, Zagorska ulica, Vinogradski odvojak IV i odvojak Vinogradske ulice) i djelu naselja Jagnjedovca su u završnoj fazi. U tijeku je priprema dokumentacije za tehnički pregled. Radovi na izgradnji vodovoda u Ulici Galovićev Breg su završeni. Radovi na izgradnji vodovoda zapadnog visinskog dijela grada Koprivnice (Močile i Vinica) su završeni i predan je zahtjev za tehnički pregled.			1.491,02  2.169,07  425.146,93  29.855,81  370.171,42	
				41.130,15	803,41	Sredstva su utrošena na izvođenje radova.

		Radovi na produžetaku Marijanske ulice – spoj na Ulicu Nikole Serića su završeni i dobivena je uporabna dozvola.			114.540,89	Sredstva su utrošena na izvođenje radova.
		Radovi na izgradnji izvoda za kućne priključke u dijelu Ulice Kozarnjak su završeni.			34.350,98	
		Radovi na izgradnji produžetaka vodovodne mreže u dijelu Ulice Vinica su u tijeku.			79.221,30	
		Radovi na rekonstrukciji vodovoda u dijelu Ulice Ž.Šelingerova od Trga E.Kumičića do rotora Ulice B.Radčić su završeni i predan je zahtjev za tehnički pregled.			194.503,98	
		Radovi na rekonstrukciji vodovoda u zahvatu rotora u Goričkoj ulici u Koprivnici su završeni i dobivena je uporabna dozvola.			54.162,71	
		Radovi na rekonstrukciji vodovoda u dijelu Goričke ulice –Magdalenska Ulica potok Koprivnica su završeni i dobivena je uporabna dozvola.			4.356,22	
4.	Rekonstrukcija vodovodne mreže u Starogradskoj ulici od mosta preko potoka Koprivnica do željezničke pruge	Radovi na rekonstrukciji vodovoda u Starogradskoj ulici su završeni, obavljen je tehnički pregled i napravljen je okončani obračun.			828.708,05	Sredstva su utrošena na izvođenje radova.
5.	Rekonstrukcija vodovodne mreže u Ulici Mrlinovec	Radovi na rekonstrukciji vodovoda su u tijeku.			117.595,17	
6.	Izgradnja glavnog opskrbnog cjevovoda za industrijsku zonu Danica – nastavak iz 2012.	Radovi na izgradnji vodovoda su završeni. U tijeku je priprema dokumentacije za tehnički pregled.	890.844,47	98.982,71	16.804,77	
7.	Izgradnja vodovodne mreže u kompleksu „Kampus“	Radovi na izgradnji vodovoda su u tijeku.			133.948,81	
8.	Izrada projektne dokumentacije i prateći troškovi					
8.1.	Izrada projektne dokumentacije za magistralni vodovod Lipovec – Bakovčice	Izrada projektne dokumentacije je završena i ishodena je potvrda na glavni projekt.			11.081,00	
						Sredstva su utrošena na izradu projektne dokumentacije i vodni doprinos.

8.2.	Projektiranje izgradnje vodovoda kompleksa „Kampus“	Izrada projektne dokumentacije je završena i ishodena je potvrda na glavni projekt.			9.860,99	Sredstva su utrošena na izradu projektne dokumentacije i vodni doprinos.
8.3.	Projektiranje vodovoda u sklopu izgradnje pristupne prometnice OŠ „Duro Ester“ – PŠ Podolice	Izrada projektne dokumentacije je završena i ishodena je potvrda na glavni projekt.			16.179,24	
8.4.	Projektiranje izgradnje produžetaka vodovodne mreže u Ulicama Vinica i Dubovečki dol	Izrada projektne dokumentacije je završena i ishodena je potvrda na glavni projekt.			3.293,09	
8.5.	Projektiranje proširenje vodovodne mreže u dijelu naselja Vinica – Vinogradska ulica i Dubovečki breg	Ishodena je lokacijska dozvola i u tijeku je izrada glavnog projekta.			1.308,00	
8.6.	Izrada projektne dokumentacije izgradnje i rekonstrukcije vodovoda na području grada Koprivnice	Izrađeni su izvedbeni projekti vodovoda za zapadni visinski dio grada Koprivnice, Kumovec breg, Rečko polje i Danica. U tijeku je izrada glavnog projekta rekonstrukcije cjevovoda u Ivaňskoj cesti od vodozahvata „Ivaňščak“ do Ulice Ivana Česmičkog i izvedbenog projekta vodovoda zapadnog visinskog dijela grada Koprivnice i Jagrijedovca.	113.549,65		29.400,00	
8.7.	Projektiranje izgradnje vodovoda u zoni „Lemišće B-5“	Ishodena je potvrda na glavni projekt			7.951,43	Sredstva su utrošena na izradu projektne dokumentacije i vodni doprinos.
8.8.	Projektiranje izgradnje vodovoda Dubovec	Ishodena je potvrda na glavni projekt			14.754,00	
8.9.	Projektiranje izgradnje vodovoda u zoni Cvjerna	Izrada projektne dokumentacije je završena i ishodena je potvrda na glavni projekt.			17.349,60	
8.10.	Projektiranje rekonstrukcije distributivnog vodovoda Ulice Miklinovec s odvojcima u Koprivnici.	Izrada projektne dokumentacije je završena i ishodena je potvrda na glavni projekt.			43.717,14	Sredstva su utrošena na izradu projektne dokumentacije.
8.11.	Projektiranje vodovodne mreže spoja Peteranske ceste i Ulice Čarda u Koprivnici	Ishodena je lokacijska dozvola i u tijeku je izrada glavnog projekta.			2.694,59	
	<b>Ukupno građevine javne vodoopskrbe</b>		<b>1.374.565,54</b>	<b>140.112,86</b>	<b>3.294.876,15</b>	<b>4.809.554,55</b>

## b) Građevine javne odvodnje

R. br.	Gradvine javne odvodnje	Stanje investicije	Troškovi u 2013. sufinancirani iz sredstava Hrvatskih voda (kn)	Troškovi u 2013. sufinancirani iz sredstava NZR (kn)	Troškovi u 2013. financirani 100% iz sredstava NZR (kn)	Namjena utrošenih sredstava
1.	Izgradnja kanalizacije u naseljima Reka i Herešin	Izgradnja kanalizacija je završena i dobivena je uporabna dozvola. Nositelj investicije izgradnje je Grad Koprivnica. Po zahtjevu Grada Koprivnice izvršena je doznaka financijskih sredstva.			456.867,03	Sredstva su utrošena na izvođenje radova.
2.	Izgradnja sekundarne mreže odvodnje otpadnih voda u stambenim i poslovnim zonama Dubovec, Podolice i Cvjetna te iznicanje kolektora u zoni Cvjetna	Izgradnja kanalizacije u zoni Dubovec je u fazi izvođenja radova. Izgradnja kanalizacije u zoni DPU „Lenišće B-5“ u Koprivnici – faza 1, dionica 1. radovi su završeni. Izgradnja kanalizacije u zoni Cvjetno je u fazi izvođenja radova. Izgradnja kanalizacije u zoni Podolice je u postupku pripreme javne nabave.			308.970,37	
					40.309,89	
					249.671,56	
					0,00	
3.	Izgradnja sekundarne mreže odvodnje otpadnih voda (produženje postojeće mreže)					Sredstva su utrošena na izvođenje radova.
3.1.	Izgradnja kanalizacijske mreže u naselju Jagnjedovec – nastavak iz 2012.	Radovi na izgradnji cjevovoda su završeni i predan je zahtjev za tehnički pregled.	2.085.872,59	231.763,62	24.078,21	
3.2.	Izgradnja kanalizacijske mreže u naselju Zvirišće – nastavak iz 2012.	Ishodena je uporabna dozvola i napravljen je okončani obračun.	480.505,69	53.389,52	736,47	
3.3.	Izgradnja razdjelne odvodnje kompleksa „Kampus“ i gravitirajućeg sliva	Radovi na izgradnji cjevovoda su u tijeku.			1.034.931,09	
3.4.	Ostala izgradnja i produžeci kanalizacijske mreže (ostale izgradnje i produženja postojeće mreže uz izgradnju, rekonstrukciju cesta i sl.)	Radovi spajanja priključaka na kanalizaciju djela naselja Reka su završeni.			69.906,90	
	- Izgradnja priključaka na kanalizaciju u naselju Reka	Radovi na izgradnji izvoda za kućne priključke u dijelu Ulice Kozarnjak su završeni.			51.526,47	Sredstva su utrošena na izvođenje radova.
	- Izgradnja kanalizacije područja Sveti Vid	Radovi na izgradnji kanalizacije područja Sveti Vid su završeni.				
	- Izgradnja kanalizacije u naselju Bakovčice	Ishodena je uporabna dozvola i napravljen je okončani obračun.	152.995,78	16.999,53	6.149,28	

		Radovi na izgradnji kanalizacije u Ratarskoj ulici su završeni, ishoda je uporabna dozvola i napravljen je konačni obračun.	36.812,72	4.090,29	2.940,39	Sredstva su utrošena na izvođenje radova.
4.	Optimizacija sustava odvodnje otpadnih voda	Radovi na izgradnji kanalizacije u naselju Bakovčice su završeni, ishoda je uporabna dozvola i napravljen je konačni obračun.			353,25	Sredstva su utrošena na pristojbe.
4.1.	Projektna razrada koncepta optimalizacije					
	- Izrada projektnog koncepta razdjelne odvodnje na cijelom području grada	Radovi na mjerenju protoka sustava odvodnje su napravljeni i završeni.			69.384,22	Sredstva su utrošena na izradu projektne dokumentacije.
	- Izrada hidrološko – hidrauličkog modela sustava javne odvodnje Grada Koprivnice – druga faza. kalibracija modela i simulacija pogojskih stanja	Ishoda je potvrda na glavni projekt. U tijeku je izrada izvedbenog projekta.			7.448,99	
	- Razrada projektnog koncepta razdjelne odvodnje kompleksa „Kampus“ i gravitirajućeg sliva					
4.2.	Uvođenje razdjelnog sustava odvodnje – izgradnja oborinske kanalizacije u dijelu Starogradske ulice, u Potočnoj i Goričkoj ulici i ostale izgradnje oborinske kanalizacije	Radovi na izgradnji oborinske kanalizacije u Starogradskoj ulici su završeni, obavljen je tehnički pregled te je u tijeku izrada konačne situacije.			821.211,70	Sredstva su utrošena na izvođenje radova. Sredstva su utrošena na izvođenje radova.
		Radovi na izgradnji oborinske odvodnje Mosne ulice i dijela Potočne i Goričke ulice su završeni i dobivena je uporabna dozvola.			322.740,85	
4.3.	Intervencija na postojećem sustavu odvodnje u cilju optimalizacije sustava	Radovi na izgradnji rasterećenja kanalizacije od Varaždinske ulice do spoja na kolektor IV su u tijeku.			786.847,68	
5.	Izrada ostale projektne dokumentacije i prateći troškovi					
5.1.	Projektiranje sekundarne mreže odvodnje otpadnih voda u zoni Podolice	Ishoda je potvrda na glavni projekt i izraden je izvedbeni projekt.			24.268,85	Sredstva su utrošena na izradu projektne dokumentacije i vodni doprinos.
5.2.	Projektiranje izgradnje kanalizacije sliva Ulica Josipa Širutke, Dubovečkog doja i dijela Ulice Vinica sa ispuštom na Crnogorsku ulicu	Ishoda je lokacijska dozvola.			30.855,74	Sredstva su utrošena na izradu projektne dokumentacije.

5.3.	Projektiranje proširenje kanalizacijske mreže u dijelu naselja Vinica – Vinogradska ulica i Dubovečki breg	Ishodena je lokacijska dozvola i u tijeku je izrada glavnog projekta.			1.962,00	Sredstva su utrošena na izradu projektnih dokumentacije i vodni doprinos.
5.4.	Projektiranje izgradnje kanalizacije u zoni „Lenišće B-5“	Ishodena je potvrda na glavni projekt			11.927,14	
5.5.	Projektiranje izgradnje mješovite kanalizacije Dubovec	Ishodena je potvrda na glavni projekt			22.131,01	
5.6.	Projektiranje kanalizacije u zoni Cvjetna	Izrada projektnih dokumentacije je završena i ishodena je potvrda na glavni projekt.			25.774,38	
5.7.	Projektiranje kanalizacije Rečko Polje	Izrada projektnih dokumentacije je završena i ishodena je potvrda na glavni projekt.			31.020,35	
Ukupno građevine javne odvodnje						
			2.756.186,78	306.242,96	4.402.013,82	7.464.443,56
	Sveukupno građevine javne vodoopskrbe i odvodnje		4.130.752,32	446.355,82	7.696.889,97	12.273.998,11

# REKAPITULACIJA UTROŠENIH SREDSTAVA ZA INVESTICIJE U KOMUNALNE VODNE GRADEVINE U 2013. GODINI

Red.br.	Investicije prema Planu gradnje za 2013.	Troškovi u 2013.
1.	Gradevine javne vodoopskrbe	4.809.554,55
2.	Gradevine javne odvodnje	7.464.443,56
	UKUPNO:	12.273.998,11

## PREGLED PRIHODA I UTROŠKA SREDSTAVA OD NAKNADE ZA RAZVOJ U 2013. GODINI

	OPIS	FAKTURIRANA NAKNADA ZA RAZVOJ U 2013. GODINI	NAPLAĆENA NAKNADA ZA RAZVOJ U 2013. GODINI	NEUTROŠENA NAKNADA ZA RAZVOJ IZ 2012. GODINE	UKUPNO RASPOLOŽIVA NAKNADA ZA RAZVOJ U 2013. GODINI (4+5)	UTROŠENA NAKNADA ZA RAZVOJ U 2013. GODINI	NEUTROŠENA NAKNADA ZA RAZVOJ NA DAN 31.12.2013. GODINE (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Naknada za razvoj – vodoopskrba i odvodnja	4.597.886,84	5.123.699,25	3.430.720,05	8.554.419,30	8.143.245,79	411.173,51

**PREGLED PRIHODA I UTROŠKA SREDSTAVA ZA IZGRADNJU KOMUNALNIH VODNIH GRADEVINA  
NA PODRUČJU GRADA KOPRIVNICE ZA 2013. GODINU**

R.B.	OPIS	RASPOLOŽIVA SREDSTVA U 2013. GODINI	UTROŠENA SREDSTVA U 2013. GODINI	NEUTROŠENA SREDSTVA NA DAN 31.12.2013. GODINE (3-4)
1	2	3	4	5
1.	Naknada za razvoj	8.554.419,30	8.143.245,79	411.173,51
2.	Sredstva Hrvatskih voda za izgradnju komunalnih vodnih gratdevina i izradu projektne dokumentacije	4.130.752,32	4.130.752,32	-
	<b>UKUPNO</b>	<b>12.685.171,62</b>	<b>12.273.998,11</b>	<b>411.173,51</b>

Ovlaštena osoba za provedbu realizacije Ugovora br. 3/13:

Krešimir Ujlaki, dipl. ing. građ.

Potpis:

