

Na temelju članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/09., 1/12., 1/13. i 3/13. – pročišćeni tekst), zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Koprivnice 29.07.2016. godine, donio je

## **ZAKLJUČAK**

### **o prihvatanju okončanog obračuna izvedenih radova na izgradnji javne rasvjete u Ulici Širovice u naselju Starigrad u Koprivnici**

#### **I.**

Prihvaća se okončani obračun izvedenih radova na izgradnji javne rasvjete u Ulici Širovice u naselju Starigrad u Koprivnici, utvrđen u Zapisniku o primopredaju i okončanom obračunu, od 29.07.2016. godine.

#### **II.**

Zapisnik iz točke I. ovog Zaključka, nalazi se u prilogu i čini sastavni dio ovog Zaključka.

KLASA: 340-03/15-01/0008

URBROJ: 2137/01-06-01/3-16-62

Koprivnica, 29. srpnja 2016.

ZAMJENIK KOJI OBNAŠA  
DUŽNOST GRADONAČELNIKA:

Mišel Jakšić, dipl. oec.

## **O B R A Z L O Ž E N J E**

Naručitelj Grad Koprivnica i Izvoditelj NITRE d.o.o. Koprivnica ugovorili su izgradnju javne rasvjete u Ulici Širovice u naselju Starigrad u Koprivnici dana 01.02.2016. godine na iznos od 60.613,00 kuna bez PDV-a.

Izvoditelj je u potpunosti izvršio sve ugovorne obveze te je izveo radove u ugovorenom roku.

Uspješno je ishođena uporabna dozvola za predmetnu investiciju te su se stekli uvjeti da se izvrši primopredaja i okončani obračun između ugovaratelja. Primopredaja i okončani obračun je izvršen 29.07.2016. godine. Sveukupna vrijednost izvedenih radova je 58.901,50 kuna bez PDV-a što je ispod ugovorene vrijednosti. Sveukupni iznos sa PDV-om je 73.626,88 kuna.

Zapisnik o primopredaji i okončani obračun je sastavni dio ovog Zaključka.

Sukladno naprijed navedenom, predlaže se donošenje ovog Zaključka.

Nositelj izrade i predlagatelj akta:

**UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU GRADA  
I PROSTORNO UREĐENJE**

Pročelnica:

Jasna Golubić, dipl.ing.građ.

**ODSJEK ZA IZGRADNJU GRADA**

Voditelj odsjeka:

Mario Perković, dipl.ing.građ.