

Na temelju članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/09., 1/12., 1/13. i 3/13. – pročišćeni tekst), zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Koprivnice Mišel Jakšić, dipl. oec. 4. srpnja 2016. godine, donio je

## **ZAKLJUČAK**

### **o prihvatanju okončanog obračuna izvedenih radova na rekonstrukciji javne rasvjete u Ulici Đure Estera i na Trgu Leandera Brozovića u Koprivnici**

#### **I.**

Prihvata se okončani obračun izvedenih radova na rekonstrukciji javne rasvjete u Ulici Đure Estera i na Trgu Leandera Brozovića, utvrđen u Zapisniku o primopredaji i okončanom obračunu, od 03. lipnja 2016. godine.

#### **II.**

Zapisnik iz točke I. ovog Zaključka, nalazi se u prilogu i čini sastavni dio ovog Zaključka.

KLASA: 340-03/15-01/0007

URBROJ: 2137/01-06-01/3-16-54

Koprivnica, 4. srpnja 2016.

ZAMJENIK KOJI OBNAŠA  
DUŽNOST GRADONAČELNIKA:

Mišel Jakšić, dipl. oec.

## **O B R A Z L O Ž E N J E**

Naručitelj Grad Koprivnica i Izvoditelj NITRE d.o.o. Koprivnica ugovorili su poslove na rekonstrukciji javne rasvjete u Ulici Đure Estera i na Trgu Leandera Brozovića u Koprivnici dana 29.09.2015. godine za iznos od 149.236,00 kuna bez PDV-a.

Izvoditelj je u potpunosti izvršio sve ugovorne obveze te je izveo radove u ugovorenom roku.

Dana 20.05.2016. godine izvršen je tehnički pregled predmetne javne rasvjete s kojeg je sastavljen Zapisnik o provedenom tehničkom pregledu te je izdana uputa za izdavanje uporabne dozvole za predmetnu investiciju. S uspješno provedenim tehničkim pregledom stekli su se uvjeti za izvršenje primopredaje i okončanog obračuna između ugovaratelja. Primopredaja i okončani obračun je izvršen dana 03.06.2016. godine.

Sveukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 120.023,00 kuna bez PDV-a što je ispod ugovorene vrijednosti. Ukupna vrijednost izvedenih radova je manja od ugovorene vrijednosti zbog nižih troškova gradnje odnosno smanjene potrebe izvođenja radova s čim su se usuglasili nadzorni inženjeri na predmetnoj rekonstrukciji.

Zapisnik o primopredaji i okončani obračun je sastavni dio ovog Zaključka.

Sukladno naprijed navedenom predlaže se donošenje ovog Zaključka.

Nositelj izrade i predlagatelj akta:

**UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU GRADA  
I PROSTORNO UREĐENJE**

Pročelnica:

Jasna Golubić, dipl.ing. građ.

**ODSJEK ZA IZGRADNJU GRADA**

Voditelj Odsjeka:

Mario Perković, dipl. ing. građ.