

Na temelju članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/09., 1/12., 1/13. i 3/13. – pročišćeni tekst), zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Koprivnice 12. siječnja 2017., donio je

ZAKLJUČAK

o prihvatanju okončanog obračuna izvedenih radova na izgradnji javne rasvjete u Ulici Prvomajska u naselju Starigrad u Koprivnici

I.

Prihvaća se okončani obračun izvedenih radova na izgradnji javne rasvjete u Ulici Prvomajska u naselju Starigrad u Koprivnici, utvrđen u Zapisniku o primopredaju i okončanom obračunu, KLASA: 340-03/15-01/0010, URBROJ: 2137/01-06-01/6-17-45, od 30. prosinca 2016. godine.

II.

Zapisnik iz točke I. ovog Zaključka, nalazi se u prilogu i čini sastavni dio ovog Zaključka.

KLASA: 340-03/15-01/0010
URBROJ: 2137/01-06-01/1-17-47
Koprivnica, 12. siječnja 2017.

**ZAMJENIK KOJI OBNAŠA
DUŽNOST GRADONAČELNIKA:**

Mišel Jakšić, dipl. oec.

O B R A Z L O Ž E N J E

Naručitelj Grad Koprivnica i Izvoditelj „NITRE“ d.o.o Koprivnica ugovorili su izvođenje radova na izgradnji javne rasvjete u Ulici Prvomajska u naselju Starigrad u Koprivnici dana 09.02.2016. godine za iznos od 58.600,00 kuna bez PDV-a, odnosno 73.250,00 kuna s PDV-om.

Izvoditelj je u potpunosti izvršio sve ugovorne obveze te je izveo radove u ugovorenom roku.

Uspješno je ishodena uporabna dozvola za predmetnu investiciju te je izvršena primopredaja i okončani obračun između ugovaratelja 30.12.2016. godine.

Sveukupna vrijednost izvedenih radova je 56.793,40 kuna bez PDV-a, odnosno 70.991,75 kuna sa PDV-om što je ispod ugovorene vrijednosti.

Zapisnik o primopredaji i okončanom obračunu je sastavni dio ovog Zaključka.

Sukladno naprijed navedenom, predlaže se donošenje ovog Zaključka.

Nositelj izrade i predlagatelj akta:

**UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU GRADA
I PROSTORNO UREĐENJE**

Pročelnica:

Jasna Golubić, dipl.ing.građ.

ODSJEK ZA IZGRADNJU GRADA

Voditelj Odsjeka:

Mario Perković, dipl.ing.građ.