

Na temelju članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/09., 1/12., 1/13. i 3/13. – pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Koprivnice 12.12.2017. godine, donio je

ZAKLJUČAK

o prihvatanju okončanog obračuna izvedenih radova na izgradnji javne rasvjete u dijelu Bilogorske ulice u naselju Bakovčica u Koprivnici

I.

Prihvća se okončani obračun izvedenih radova na izgradnji javne rasvjete u dijelu Bilogorske ulice u naselju Bakovčica u Koprivnici, utvrđen u Zapisniku o primopredaji i okončanom obračunu, KLASA: 340-03/17-01/0007, URBROJ: 2137/01-06-01/1-17-18, od 06. prosinca 2017. godine.

II.

Zapisnik iz točke I. ovog Zaključka, nalazi se u prilogu i čini sastavni dio ovog Zaključka.

KLASA: 340-03/17-01/0007
URBROJ: 2137/01-06-01/1-17-19
Koprivnica, 12.12.2017. godine

GRADONAČELNIK:

Mišel Jakšić, dipl. oec.

O B R A Z L O Ź E N J E

Naručitelj Grad Koprivnica i Izvoditelj NITRE d.o.o. ugovorili su izvođenje radova na izgradnji javne rasvjete u dijelu Bilogorske ulice u naselju Bakovčica u Koprivnici Ugovorom 258/17 te Aneksom predmetnog Ugovora na ukupni iznos od 62.833,00 kuna bez PDV-a, odnosno 78.541,25 kuna s PDV-om.

Izvoditelj je u potpunosti izvršio sve ugovorne obveze te je izveo radove u ugovorenom roku.

Uspješno je ishođena uporabna dozvola za predmetnu investiciju te je izvršena primopredaja i okončani obračun između ugovaratelja 06.12.2017. godine.

Sveukupna vrijednost izvedenih radova je 62.334,55 kuna bez PDV-a, odnosno 77.918,19 kuna s PDV-om što je ispod ugovorene vrijednosti.

Zapisnik o primopredaji i okončanom obračunu je sastavni dio ovog Zaključka.

Sukladno naprijed navedenom, predlaže se donošenje ovog Zaključka.

Nositelj izrade i predlagatelj akta:

**UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU GRADA
I PROSTORNO UREĐENJE**

Pročelnica:

Jasna Golubić, dipl. ing. građ.

ODSJEK ZA IZGRADNJU GRADA

Voditelj Odsjeka:

Mario Perković, dipl. ing. građ.