



**KOPRIVNICA, Draganovec,
Radnička cesta 33**

Tel: 048/644-053; Fax: 048/644-056;

Trgovački sud u Bjelovaru: MBS 010057039; Šifra djelatnosti: 45231; MB: 1914901; Podravska banka: 2386002-1110061340; Temeljni kapital: 20.000,00;

Direktor: Mladen Kovač, ing. grad.

UR BROJ: 376-01-1034/08-29
Koprivnica, 24.04.2008.

**Grad Koprivnica
48000 Koprivnica**

**PREDMET: Zahtjev za produženje roka na izgradnji
Pješačke staze Crnogorskoj ulici**

Prema ugovoru br. 374/ 07 Sklopljenog između Grada Koprivnice i „PZC Cestogradnje“ od 30. listopada 2007. godine, izvođač je uveden u posao 13. prosinca 2007. godine, no zbog loših vremenskih prilika, a u dogovoru sa investitorom radovi su započeti 19. veljače 2008.

Ugovoreni rok za izvođenje radova je 45 radnih dana, sa današnjim danom prošao je 41 dan.

Budući da ni do današnjeg dana nije došlo do očitovanja investitora izvodi li se na predmetnom gradilištu asfaltni tepih ili ne, neki su radovi definirani kasnije u toku izvođenja, i to:

1. visina rubnjaka definirana je 25. veljače 2008.
2. visina kanalica 20. ožujka 2008.
3. visina slivnika sa današnjih danom još nije definirana
4. nije došlo do očitovanja investitora izvodi li se asfaltni tepih ili ne
5. nakon postavljenih rubnjaka 15/25, betonara nije imala kanalica između 31.03.-04.04.2008.

Radi poštivanja ugovornog roka investitor bi u što kraćem roku trebao definirati da li će se na navedenom gradilištu polagati asfaltni tepih.

Zbog svih navedenih razloga izvođač ne može poštivati zadani rok od 45 radnih dana, te se traži produženje roka za još 15 radnih dana.

S poštovanjem

*Suglasan sa zahtjevom.
Mladen Kovač*

Direktor:
Mladen Kovač, ing. grad.