

Na temelju Ugovora br.419/07., od 07.12.2007. godine, za rekonstrukciju javne rasvjete u Ulici Stjepana Kukeca i Ulici Josipa Reša u Koprivnici i zapisnika o primopredaji izvršenih radova, utvrđuje se:

### OKONČANI OBRAČUN

izvedenih radova na rekonstrukciji javne rasvjete u Ulici Stjepana Kukeca i Ulici Josipa Reša u Koprivnici

Naručitelj: Grad Koprivnica  
Izvoditelj: „ELIN“ d.o.o. Koprivnica  
Nadzor: „TRG“ d.o.o. Koprivnica

1. Vrijednost ugovorenih radova	84.115,90 kn bez PDV	102.621,40 kn sa PDV
2. Vrijednost izvedenih radova	76.965,00 kn bez PDV	93.897,30 kn sa PDV
3. Do sada situirano	58.232,00 kn bez PDV	71.043,04 kn sa PDV
Za situirati po okončanoj situaciji	18.733,00 kn bez PDV	22.854,26 kn sa PDV

Po izvršenom okončanom obračunu izvoditelj i naručitelj nemaju više nikakvih međusobnih potraživanja.

U Koprivnici, 06.08.2008. god

1. Mario Perković

2. Josip Sulimanec

3. Vladimir Škrinjar

