

KLASA:310-02/07-01/34
URBROJ:2137/01-07-01/1-08-34

ZAPISNIK

o primopredaji i okončanom obračunu nabave i dopreme dekorativnih rasvjetnih stupova i svjetiljki za potrebe izgradnje javne rasvjete u dijelovima Ulica Matije Gupca, Školske i Franjevačke u Koprivnici održanom dana 11.01.2008. godine, u prostorijama Grada Koprivnice, Zrinski trg 1/II

NARUČITELJ: **Grad Koprivnica**

DOBAVLJAČ: **«DEKOR»d.o.o. Zabok**

NADZOR: **«TRG»d.o.o. Koprivnica**

Primopredaji i okončanom obračunu prisutni:

1. Mario Perković – Grad Koprivnica
2. Miroslav Rasonja – «Dekor»d.o.o. Zabok
3. Vladimir Škrinjar - «TRG»d.o.o. Koprivnica

I. UGOVORNA DOKUMENTACIJA

Za nabavu i dopremu materijala za izgradnju javne rasvjete u dijelovima Ulica Matije Gupca, Školske i Franjevačke u Koprivnici, Grad Koprivnica sklopio je sa «DEKOR»d.o.o. Zabok Ugovor br.418/07 od 11.12. 2007. godine o nabavi i dopremi dekorativnih rasvjetnih stupova i svjetiljki za potrebe izgradnje javne rasvjete u dijelovima Ulica Matije Gupca, Školske i Franjevačke u Koprivnici.

II TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I GRAĐEVNA DOZVOLA

Radovi su izvedeni prema odobrenoj tehničkoj dokumentaciji i građevnoj dozvoli:

- Glavni projekt rekonstrukcije javne rasvjete u Ulici Matije Gupca i dijelu Ulice Školske u Koprivnici izrađen od «PRO*ING» Ured za projektiranje, nadzor, tehnička savjetovanja, Koprivnica, Opatička 5/III, broj TD 20/06 od rujna 2007. godine

- Potvrda na glavni projekt: KLASA: UP/I-361-03/07-01/9; URBROJ: 2137-03-07-3, od 22. studenog 2007. godine

III. ROK IZVOĐENJA

Ugovoreni rok isporuke je 20 kalendarskih dana od dana potpisa Ugovora. Isporuka rasvjetnih stupova izvršena je dana 30.01.2008. godine u skladište tvrtke «MOD»d.o.o. Koprivnica.

Atestna dokumentacija te izjave o suglasnosti proizvoda i jamstvenom roku predana je poštom dana 05.02.2008. godine.

Iz razloga modifikacije svjetlotehničkih karakteristika na svjetiljkama dana 15.01.2008. godine dano je odobrenje za izradu te isporuku naručenog i ugovrenog materijala. Temeljem navedenog utvrđuje se da je isporuka materijala isporučena u ugovorenom roku.

IV. ATESTNA DOKUMENTACIJA

Rasvjetni stupovi i svjetiljke isporučeni su sa svom potrebnom atestnom dokumentacijom i dokazima kvalitete te izjavama o suglasnosti proizvoda i jamstvenom roku u skladu s građevnom dozvolom.

V. PLAĆANJE

Rasvjetni stupovi i svjetiljke su isporučene u ugovorenom obimu. Za isporučene rasvjetne stupove i svjetiljke Dobavljač je predao Naručitelju atestnu dokumentaciju i dokaze kvalitete za isporučene rasvjetne stupove i svjetiljke.

Ukupna vrijednost isporučenih rasvjetnih stupova i svjetiljki, prema primopredaji izvršenoj u skladu s točkom VII. Ugovora iznosi **92.240,00** kn bez PDV-a.

Za izvršeni posao Dobavljač će ispostaviti račun po izvršenom okončanom obračunu.

Naručitelj će ukupnu vrijednost platiti Dobavljaču po izvršenju ove primopredaje i okončanog obračuna prema točki V. Ugovora.

VI. GARANTNI ROK

Za garantni rok za isporučene rasvjetne stupove i svjetiljke utvrđuje se garantni rok prema garantnim listovima i garancijama koje Dobavljač predaje Naručiocu .