

Na temelju članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/09., 1/12., 1/13. i 3/13. – pročišćeni tekst), zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Koprivnice 16. siječnja 2017., donio je

ZAKLJUČAK
o prihvatanju okončanog obračuna izvedenih radova na izgradnji
javne rasvjete u stambenoj zoni Podolice u Koprivnici

I.

Prihvaća se okončani obračun izvedenih radova na izgradnji javne rasvjete u stambenoj zoni Podolice u Koprivnici, utvrđen u Zapisniku o primopredaju i okončanom obračunu, KLASA: 360-01/15-01/0013, URBROJ: 2137/01-06-01/1-17-27, od 30. prosinca 2016. godine.

II.

Zapisnik iz točke I. ovog Zaključka, nalazi se u prilogu i čini sastavni dio ovog Zaključka.

KLASA: 360-01/15-01/0013
URBROJ: 2137/01-06-01/1-17-28
Koprivnica, 16. siječnja 2017.

ZAMJENIK KOJI OBNAŠA
DUŽNOST GRADONAČELNIKA:

Mišel Jakšić, dipl. oec.

O B R A Z L O Ž E N J E

Naručitelj Grad Koprivnica i Izvoditelj NITRE d.o.o Koprivnica ugovorili su izvođenje radova na izgradnji javne rasvjete u stambenoj zoni Podolice u Koprivnici dana 23.06.2015. godine za iznos od 54.061,64 kuna bez PDV-a, odnosno 67.577,05 kuna sa PDV-om.

Izvoditelj je u potpunosti izvršio sve ugovorne obveze te je izveo radove u ugovorenom roku.

Uspješno je ishođena uporabna dozvola za predmetnu investiciju te je izvršena primopredaja i okončani obračun između ugovaratelja 30.12.2016. godine.

Vrijednost ukupno izvršenih radova iznosi 56.626,50 kn bez PDV-a, odnosno 70.783,13 kn sa PDV-om. Navedeni iznos je veći od ugovorene vrijednosti radova koja iznosi 54.061,64 kn bez PDV-a, odnosno 67.577,05 kn sa PDV-om. Razlog povećanja iznosa je u tijeku radova ustanovljene razlike u duljini trase između količina u ugovornom troškovniku i količina u projektnoj dokumentaciji, a bili su nužni za izvedbu te su se predmetni radovi izveli uz suglasnost Stručnog nadzora. Razlika utvrđenog iznosa između ugovorenih i izvedenih radova ne prelazi 5 % ugovorene vrijednosti.

Zapisnik o primopredaji i okončanom obračunu je sastavni dio ovog Zaključka.

Sukladno naprijed navedenom, predlaže se donošenje ovog Zaključka.

Nositelj izrade i predlagatelj akta:

**UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU GRADA
I PROSTORNO UREĐENJE**

Pročelnica:

Jasna Golubić, dipl.ing.građ.

ODSJEK ZA IZGRADNJU GRADA

Voditelj odsjeka:

Mario Perković, dipl.ing.građ.