

Na temelju članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/09, 1/12, 1/13, 3/13 - pročišćeni tekst i 1/18) gradonačelnik Grada Koprivnice dana 29. kolovoza 2019. godine, donio je

ZAKLJUČAK

o davanju suglasnosti za zaključenje I. Aneksa Ugovora broj 0275/2019 za obnovu i uređenje prostora Dvorane zgrade „Domoljub“

I.

Zaključuje se I. Aneks Ugovora broj 0275/2019 za obnovu i uređenje prostora Dvorane zgrade „Domoljub“ od 28. 05. 2019. godine.

II.

I. Aneksom Ugovora broj 0275/2019 za obnovu i uređenje prostora Dvorane zgrade „Domoljub“ ugovoreni rok koji je bio određen sa 90 (slovima: devedeset) kalendarskih dana od dana potpisa ugovora, odnosno uvođenja izvođača u posao, mijenja na način da se Izvođač obvezuje da će radove završiti do 30. rujna 2019. godine

III.

I. Aneks Ugovora iz točke I. ovog Zaključka, nalazi se u prilogu i čini sastavni dio ovog Zaključka.

KLASA: 360-01/19-01/0006
URBROJ:2137/01-026/19-23
Koprivnica, 29. 08. 2019.

GRADONAČELNIK:
Mišel Jakšić, dipl. oec.

O b r a z l o ž e n j e

Grad Koprivnica i MOD d.o.o. Franje Mraza 8, Koprivnica sklopili su Ugovor broj 0275/2019 za obnovu i uređenje prostora Dvorane zgrade „Domoljub“. Sukladno navedenom ugovoru rok za završetak radova je 90 kalendarskih dana od dana zaključenja ugovora, odnosno od uvođenja u posao, a što se određuje danom 4. rujna 2019. godine.

Zaprimljen je zahtjev izvođača radova MOD d.o.o. za produljenje roka izvođenja radova u kojem traži produljenje roka za 30 kalendarskih dana, iz razloga statičke sanacije portala pozornice i sanacije pukotina zidova dvorane za što treba dodatno vrijeme izvedbe. Ugovoreni rok izvođenja radova može se produljiti ako su zadovoljeni uvjeti iz članka 4. Ugovora broj 0275/2019. Sukladno očitovanju nadzornog inženjera Zorana Šepeca, dipl.ing.građ. utvrđeno je da zahtjev opravdan. Stručno povjerenstvo za pripremu i provedbu postupka jednostavne nabave za obnovu i uređenje prostora Dvorane zgrade „Domoljub“ ocijenilo je da su ispunjeni uvjeti iz članka 4. Ugovora broj 0275/2019 te se radovi mogu produljiti do 30. rujna 2019. godine.

Slijedom svega navedenog, predlaže se gradonačelniku Grada Koprivnice Mišelu Jakšiću, dipl.oec. donošenje Zaključka o davanju suglasnosti za zaključenje I. Aneksa Ugovora 0275/2019 za obnovu i uređenje prostora Dvorane zgrade „Domoljub“.

Nositelj izrade i predlagatelj akta:

Upravni odjel za društvene djelatnosti:

Pročelnica:

Ana Mlinarić, dipl. soc. rad.

Služba ureda gradonačelnika

Pročelnik:

Dario Jembrek, dipl. ing. el.