

Na temelju članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/09, 1/12, 1/13, 3/13 - pročišćeni tekst i 1/18) gradonačelnik Grada Koprivnice dana 30. listopada 2019. godine, donio je

ZAKLJUČAK

o davanju suglasnosti za zaključenje I. Aneksa Ugovora broj 0288/2019 za građevinsku sanaciju crkve Sv. Antuna Padovanskog i franjevačkog samostana

I.

Zaključuje se I. Aneks Ugovora broj 0288/2019 za građevinsku sanaciju crkve Sv. Antuna Padovanskog i franjevačkog samostana, KLASA: 612-08/19-01/0003, URBROJ: 2137/01-06/3-19-13 od 5. lipnja 2019. godine.

II.

I. Aneksom Ugovora broj 0288/2019 za građevinsku sanaciju crkve Sv. Antuna Padovanskog i franjevačkog samostana ugovoreni rok koji je bio određen s 90 (slovima: devedeset) kalendarskih dana od dana potpisa ugovora, odnosno uvođenja izvođača u posao, s krajnjim rokom za završetak radova 31. listopada 2019. godine, mijenja se na način da se Izvođač obvezuje da će radove završiti do 28. studenog 2019. godine.

III.

I. Aneks Ugovora iz točke I. ovog Zaključka, nalazi se u prilogu i čini sastavni dio ovog Zaključka.

KLASA: 612-08/19-01/0003
URBROJ: 2137/01-06/3-19-23
Koprivnica, 30.10.2019.

GRADONAČELNIK:
Mišel Jakšić, dipl. oec.

O b r a z l o ž e n j e

Grad Koprivnica i ŠVENDA GRAĐENJE d.o.o., Kraljice Jelene 26, Koprivnica, OIB: 23340551018, sklopili su Ugovor broj 0288/2019 za građevinsku sanaciju crkve Sv. Antuna Padovanskog i franjevačkog samostana. Sukladno navedenom ugovoru rok za završetak radova je 90 kalendarskih dana od dana zaključenja ugovora, odnosno od uvođenja u posao, a krajnji rok za završetak radova je 31. listopada 2019. godine.

Izvođač radova ŠVENDA GRAĐENJE d.o.o., Kraljice Jelene 26, Koprivnica, dopisom od 28. listopada 2019. godine zatražio je produljenje roka izvođenja radova u kojem traži produljenje roka do 28. studenog 2019. godine. U obrazloženju zahtjeva navodi da je razlog dodatni posebni zahtjev korisnika objekata (Franjevački samostan) da se izvede zamjena postojeće stolarije u prizemlju samostana na pročelju na kojem se izvode radovi koji su predmet ugovora broj 288/2019, a što utječe na produljenje roka za završetak radova. Sukladno očitovanju nadzornog inženjera Blanke Koričan, dipl.ing.građ. utvrđeno je da se radi o objektivnoj okolnosti i da je zahtjev opravdan.

Stručno povjerenstvo za pripremu i provedbu postupka jednostavne nabave za građevinsku sanaciju crkve Sv. Antuna Padovanskog i franjevačkog samostana ocijenilo je da su ispunjeni uvjeti iz članka 4. Ugovora broj 0288/2019 te se radovi mogu produljiti do 28. studenog 2019. godine.

Slijedom svega navedenog, predlaže se gradonačelniku Grada Koprivnice Mišelu Jakšiću, dipl.oec. donošenje Zaključka o davanju suglasnosti za zaključenje I. Aneksa Ugovora broj 0288/2019 za građevinsku sanaciju crkve Sv. Antuna Padovanskog i franjevačkog samostana.

Nositelj izrade i predlagatelj akta:

Upravni odjel za društvene djelatnosti:

Pročelnica:

Ana Mlinarić, dipl. soc. rad.